



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 07.159.244/0001-60
OBRA: REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL BATISTA
LOCAL: RUA DA GLÓRIA- GRACCHO CARDOSO/SE

CONTRATO Nº: 28/2026 - CE 06/2025
MEDIÇÃO Nº: 01
PERÍODO: De 07/04/2026 a 05/05/2026
DATA DA MEDIÇÃO: 06/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES					VALOR UNIT. (R\$)	VALORES					% EXECUTADO
			Contratada	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO A MEDIR		Contratado	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO A MEDIR	
			CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO A MEDIR		CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO A MEDIR	
1	REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL BATISTA													
1.1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO							R\$ 1.300.761,46	R\$ 0,00	R\$ 262.891,89	R\$ 262.891,89	R\$ 1.037.869,56	20,21%	
								R\$ 33.917,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.917,28	0,00%	
1.1.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	66,18			0,00	66,18	R\$ 17,46	R\$ 1.155,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.155,50	0,00%
1.1.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	491,15			0,00	491,15	R\$ 32,48	R\$ 15.952,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.952,67	0,00%
1.1.4	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	11,09			0,00	11,09	R\$ 37,52	R\$ 416,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,24	0,00%
1.1.6	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	1,56			0,00	1,56	R\$ 48,63	R\$ 75,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,68	0,00%
1.1.9	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	653,47			0,00	653,47	R\$ 24,97	R\$ 16.317,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.317,20	0,00%
1.2	ELEVAÇÃO							R\$ 98.029,47	R\$ 0,00	R\$ 40.269,45	R\$ 40.269,45	R\$ 57.760,02	41,08%	
1.2.1	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	501,80		501,80	501,80	0,00	R\$ 64,05	R\$ 32.140,29	R\$ 0,00	R\$ 32.140,29	R\$ 32.140,29	R\$ 0,00	100,00%
1.2.2	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m²	94,78			0,00	94,78	R\$ 125,23	R\$ 11.868,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.868,92	0,00%
1.2.5	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	1038,85		1003,60	1003,60	35,25	R\$ 8,10	R\$ 8.414,64	R\$ 0,00	R\$ 8.129,16	R\$ 8.129,16	R\$ 285,48	96,61%
1.2.6	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m²	1133,62			0,00	1133,62	R\$ 40,23	R\$ 45.605,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.605,61	0,00%
1.3	ESTRUTURA							R\$ 109.534,51	R\$ 0,00	R\$ 90.933,96	R\$ 90.933,96	R\$ 18.600,55	83,02%	
1.3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	25,00		25,00	25,00	0,00	R\$ 66,49	R\$ 1.661,92	R\$ 0,00	R\$ 1.661,92	R\$ 1.661,92	R\$ 0,00	100,00%
1.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	215,96		215,96	215,96	0,00	R\$ 7,82	R\$ 1.688,82	R\$ 0,00	R\$ 1.688,82	R\$ 1.688,82	R\$ 0,00	100,00%
1.3.3	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	215,96		215,96	215,96	0,00	R\$ 1,19	R\$ 256,99	R\$ 0,00	R\$ 256,99	R\$ 256,99	R\$ 0,00	100,00%
1.3.4	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	9718,25		9718,25	9718,25	0,00	R\$ 0,96	R\$ 9.329,52	R\$ 0,00	R\$ 9.329,52	R\$ 9.329,52	R\$ 0,00	100,00%
1.3.5	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m³	215,96		215,96	215,96	0,00	R\$ 66,49	R\$ 14.359,25	R\$ 0,00	R\$ 14.359,25	R\$ 14.359,25	R\$ 0,00	100,00%
1.3.6	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	49,66		47,63	47,63	2,04	R\$ 44,29	R\$ 2.199,62	R\$ 0,00	R\$ 2.109,34	R\$ 2.109,34	R\$ 90,29	95,90%
1.3.7	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	48,30		48,30	48,30	0,00	R\$ 33,18	R\$ 1.602,43	R\$ 0,00	R\$ 1.602,43	R\$ 1.602,43	R\$ 0,00	100,00%
1.3.8	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	59,69		0,00	0,00	59,69	R\$ 206,58	R\$ 12.330,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.330,06	0,00%



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 07.159.244/0001-60
OBRA: REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL BATISTA
LOCAL: RUA DA GLÓRIA- GRACCHO CARDOSO/SE

CONTRATO Nº: 28/2026 - CE 06/2025
MEDIÇÃO Nº: 01
PERÍODO: De 07/04/2026 a 05/05/2026
DATA DA MEDIÇÃO: 06/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES					VALOR UNIT. (R\$)	VALORES					% EXECUTADO
			Contratada						Contratado					
1.3.9	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	55,52		55,52	55,52	0,00	R\$ 632,29	R\$ 35.101,58	R\$ 0,00	R\$ 35.101,58	R\$ 35.101,58	R\$ 0,00	100,00%
1.3.10	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	265,30		265,30	265,30	0,00	R\$ 39,90	R\$ 10.585,47	R\$ 0,00	R\$ 10.585,47	R\$ 10.585,47	R\$ 0,00	100,00%
1.3.11	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,43		0,43	0,43	0,00	R\$ 549,72	R\$ 233,63	R\$ 0,00	R\$ 233,63	R\$ 233,63	R\$ 0,00	100,00%
1.3.13	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	62,14		30,60	30,60	31,54	R\$ 97,17	R\$ 6.038,34	R\$ 0,00	R\$ 2.973,40	R\$ 2.973,40	R\$ 3.064,94	49,24%
1.3.14	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	435,66		428,46	428,46	7,20	R\$ 14,92	R\$ 6.500,05	R\$ 0,00	R\$ 6.392,62	R\$ 6.392,62	R\$ 107,42	98,35%
1.3.15	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	54,68		54,68	54,68	0,00	R\$ 13,91	R\$ 760,60	R\$ 0,00	R\$ 760,60	R\$ 760,60	R\$ 0,00	100,00%
1.3.16	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	5,51		5,27	5,27	0,24	R\$ 735,94	R\$ 4.055,03	R\$ 0,00	R\$ 3.878,40	R\$ 3.878,40	R\$ 176,63	95,64%
1.3.18	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	6,00				6,00	R\$ 471,87	R\$ 2.831,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.831,22	0,00%
1.4	COBERTURA								R\$ 289.147,49	R\$ 0,00	R\$ 44.150,80	R\$ 44.150,80	R\$ 244.996,69	15,27%
1.4.1	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	174,50				174,50	R\$ 14,96	R\$ 2.610,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.610,52	0,00%
1.4.4	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	641,82		641,82	641,82	0,00	R\$ 68,79	R\$ 44.150,80	R\$ 0,00	R\$ 44.150,80	R\$ 44.150,80	R\$ 0,00	100,00%
1.4.8	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	516,12			0,00	516,12	R\$ 78,51	R\$ 40.520,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.520,58	0,00%
1.4.9	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura de encaixes	m	151,20			0,00	151,20	R\$ 94,52	R\$ 14.291,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.291,42	0,00%
1.4.10	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m²	488,57			0,00	488,57	R\$ 125,50	R\$ 61.315,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.315,54	0,00%
1.4.11	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m²	662,07			0,00	662,07	R\$ 75,26	R\$ 49.827,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.827,39	0,00%
1.4.18	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un	4,00			0,00	4,00	R\$ 1.887,26	R\$ 7.549,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.549,04	0,00%
1.4.20	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	80,25			0,00	80,25	R\$ 164,16	R\$ 13.173,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.173,84	0,00%
1.4.21	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	681,78			0,00	681,78	R\$ 81,71	R\$ 55.708,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.708,37	0,00%
1.5	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE								R\$ 193.660,34	R\$ 0,00	R\$ 14.586,92	R\$ 14.586,92	R\$ 179.073,42	7,53%



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 07.159.244/0001-60
OBRA: REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL BATISTA
LOCAL: RUA DA GLÓRIA- GRACCHO CARDOSO/SE

CONTRATO Nº: 28/2026 - CE 06/2025
MEDIÇÃO Nº: 01
PERÍODO: De 07/04/2026 a 05/05/2026
DATA DA MEDIÇÃO: 06/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES					VALOR UNIT. (R\$)	VALORES					% EXECUTADO
			Contratada						Contratado					
1.5.1	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	653,47		0,00	653,47	R\$ 13,04	R\$ 8.521,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.521,27	0,00%	
1.5.2	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	624,21		0,00	624,21	R\$ 31,26	R\$ 19.512,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.512,70	0,00%	
1.5.3	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	690,39		0,00	690,39	R\$ 32,30	R\$ 22.299,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.299,48	0,00%	
1.5.4	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Eliane, linha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	519,88	127,33	127,33	392,55	R\$ 114,56	R\$ 59.557,22	R\$ 0,00	R\$ 14.586,92	R\$ 14.586,92	R\$ 44.970,30	24,49%	
1.5.5	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	433,12		0,00	433,12	R\$ 60,56	R\$ 26.229,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.229,75	0,00%	
1.5.6	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	76,33		0,00	76,33	R\$ 57,49	R\$ 4.388,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.388,21	0,00%	
1.5.7	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	614,06		0,00	614,06	R\$ 67,15	R\$ 41.233,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.233,89	0,00%	
1.5.9	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	182,56		0,00	182,56	R\$ 65,28	R\$ 11.917,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.917,81	0,00%	
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 30.671,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.671,66	0,00%	
1.6.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00		0,00	2,00	R\$ 92,00	R\$ 184,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,00	0,00%	
1.6.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	1,00		0,00	1,00	R\$ 140,41	R\$ 140,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,41	0,00%	
1.6.11	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	52,60		0,00	52,60	R\$ 28,86	R\$ 1.518,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518,04	0,00%	
1.6.13	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	17,90		0,00	17,90	R\$ 48,56	R\$ 869,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 869,22	0,00%	
1.6.14	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	2,00		0,00	2,00	R\$ 28,03	R\$ 56,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,06	0,00%	
1.6.18	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	5,50		0,00	5,50	R\$ 17,21	R\$ 94,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,66	0,00%	
1.6.19	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00		0,00	4,00	R\$ 10,62	R\$ 42,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,48	0,00%	
1.6.22	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	2,00		0,00	2,00	R\$ 523,64	R\$ 1.047,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.047,28	0,00%	
1.6.23	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.507,12	R\$ 1.507,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.507,12	0,00%	
1.6.24	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,50 x 1,50 x 2,50 m - R1	un	1,00		0,00	1,00	R\$ 18.585,69	R\$ 18.585,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.585,69	0,00%	



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 07.159.244/0001-60
OBRA: REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL BATISTA
LOCAL: RUA DA GLÓRIA- GRACCHO CARDOSO/SE

CONTRATO Nº: 28/2026 - CE 06/2025
MEDIÇÃO Nº: 01
PERÍODO: De 07/04/2026 a 05/05/2026
DATA DA MEDIÇÃO: 06/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES					VALOR UNIT. (R\$)	VALORES					% EXECUTADO
			Contratada						Contratado					
1.6.25	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x1,50 x 1,50 m	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 6.445,78	R\$ 6.445,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.445,78	0,00%
1.6.32	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00			0,00	2,00	R\$ 90,46	R\$ 180,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,92	0,00%
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 35.159,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.159,23	0,00%
1.7.8	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	174,36			0,00	174,36	R\$ 8,38	R\$ 1.461,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.461,14	0,00%
1.7.13	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	462,00			0,00	462,00	R\$ 8,39	R\$ 3.876,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.876,18	0,00%
1.7.14	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	820,50			0,00	820,50	R\$ 9,48	R\$ 7.778,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.778,34	0,00%
1.7.15	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	262,20			0,00	262,20	R\$ 11,42	R\$ 2.994,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.994,32	0,00%
1.7.20	Ponto de tomada 2p+L, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	13,00			0,00	13,00	R\$ 275,63	R\$ 3.583,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.583,19	0,00%
1.7.21	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	8,00			0,00	8,00	R\$ 248,20	R\$ 1.985,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.985,60	0,00%
1.7.22	Interruptor 02 seções simples	un	7,00			0,00	7,00	R\$ 15,15	R\$ 106,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,05	0,00%
1.7.24	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	36,00			0,00	36,00	R\$ 343,02	R\$ 12.348,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.348,72	0,00%
1.7.38	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 194,65	R\$ 194,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,65	0,00%
1.7.40	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	7,00			0,00	7,00	R\$ 99,64	R\$ 697,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 697,48	0,00%
1.7.41	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 22,26	R\$ 22,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,26	0,00%
1.7.42	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,00			0,00	5,00	R\$ 22,26	R\$ 111,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,30	0,00%
1.8	LOUÇAS E METAIS								R\$ 21.693,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.693,49	0,00%
1.8.1	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	0,50			0,00	0,50	R\$ 1.248,41	R\$ 624,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,21	0,00%
1.8.4	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar, incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	6,00			0,00	6,00	R\$ 1.174,75	R\$ 7.048,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.048,50	0,00%
1.8.8	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	4,00			0,00	4,00	R\$ 21,08	R\$ 84,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,32	0,00%
1.8.12	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	19,73			0,00	19,73	R\$ 650,06	R\$ 12.823,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.823,08	0,00%
1.8.13	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00			0,00	4,00	R\$ 259,46	R\$ 1.037,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.037,84	0,00%



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 07.159.244/0001-60
OBRA: REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL BATISTA
LOCAL: RUA DA GLÓRIA- GRACCHO CARDOSO/SE

CONTRATO Nº: 28/2026 - CE 06/2025
MEDIÇÃO Nº: 01
PERÍODO: De 07/04/2026 a 05/05/2026
DATA DA MEDIÇÃO: 06/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES					VALOR UNIT. (R\$)	VALORES					% EXECUTADO
			Contratada						Contratado					
1.8.14	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 37,77	R\$ 75,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,54	0,00%
1.9	ESQUADRIA								R\$ 141.390,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.390,90	0,00%
1.9.1	Revisão de esquadria de madeira	m²	43,68			0,00	43,68	R\$ 116,78	R\$ 5.100,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,95	0,00%
1.9.3	Revisão de esquadria de ferro	m²	56,00			0,00	56,00	R\$ 160,65	R\$ 8.996,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.996,40	0,00%
1.9.4	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	13,80			0,00	13,80	R\$ 495,14	R\$ 6.832,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.832,93	0,00%
1.9.5	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	126,29			0,00	126,29	R\$ 595,72	R\$ 75.232,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.232,11	0,00%
1.9.6	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	111,65			0,00	111,65	R\$ 192,62	R\$ 21.506,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.506,62	0,00%
1.9.7	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	9,00			0,00	9,00	R\$ 1.448,18	R\$ 13.033,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.033,62	0,00%
1.9.16	Porião em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m²	13,86			0,00	13,86	R\$ 771,16	R\$ 10.688,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.688,28	0,00%
1.10	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM								R\$ 116.633,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.633,08	0,00%
1.10.1	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	35,60			0,00	35,60	R\$ 425,14	R\$ 15.134,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.134,98	0,00%
1.10.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	130,20			0,00	130,20	R\$ 42,29	R\$ 5.506,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.506,16	0,00%
1.10.8	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	718,18			0,00	718,18	R\$ 133,66	R\$ 95.991,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.991,94	0,00%
1.11	PINTURA E SINALIZAÇÃO								R\$ 56.829,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.829,45	0,00%
1.11.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	275,34			0,00	275,34	R\$ 10,07	R\$ 2.772,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.772,67	0,00%
1.11.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	945,20			0,00	945,20	R\$ 22,76	R\$ 21.512,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.512,84	0,00%
1.11.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	1585,19			0,00	1585,19	R\$ 20,53	R\$ 32.543,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.543,93	0,00%
1.12	URBANIZAÇÃO								R\$ 29.098,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.098,39	0,00%
1.12.1	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	6,00			0,00	6,00	R\$ 905,89	R\$ 5.435,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.435,34	0,00%
1.12.3	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	414,15			0,00	414,15	R\$ 42,29	R\$ 17.514,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.514,40	0,00%
1.12.6	Coleta e carga manuais de entulho	m³	94,16			0,00	94,16	R\$ 22,10	R\$ 2.080,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,93	0,00%



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 07.159.244/0001-60
OBRA: REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL BATISTA
LOCAL: RUA DA GLÓRIA- GRACCHO CARDOSO/SE

CONTRATO Nº: 28/2026 - CE 06/2025
MEDIÇÃO Nº: 01
PERÍODO: De 07/04/2026 a 05/05/2026
DATA DA MEDIÇÃO: 06/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES					VALOR UNIT. (R\$)	VALORES					% EXECUTADO
			Contratada						Contratado					
1.12.7	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	4237,20		0,00		4237,20	R\$ 0,96	R\$ 4.067,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.067,71	0,00%
1.13	ATERRO DE ÁREA								R\$ 15.898,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.898,23	0,00%
1.13.2	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m³	204,40		0,00		204,40	R\$ 12,53	R\$ 2.561,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.561,13	0,00%
1.13.3	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	9198,00		0,00		9198,00	R\$ 1,45	R\$ 13.337,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.337,10	0,00%
1.14	CLIMATIZAÇÃO								R\$ 129.097,93	R\$ 0,00	R\$ 72.950,76	R\$ 72.950,76	R\$ 56.147,17	56,51%
1.14.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	18,20		0,00		18,20	R\$ 62,03	R\$ 1.128,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.128,95	0,00%
1.14.5	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	R\$ 5.438,93	R\$ 48.950,37	R\$ 0,00	R\$ 48.950,37	R\$ 48.950,37	R\$ 0,00	100,00%
1.14.6	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	7,00	3,00	3,00	4,00	4,00	R\$ 8.000,13	R\$ 56.000,91	R\$ 0,00	R\$ 24.000,39	R\$ 24.000,39	R\$ 32.000,52	42,86%
1.14.7	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	8,00		0,00		8,00	R\$ 2.749,82	R\$ 21.998,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.998,56	0,00%
1.14.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	51,55		0,00		51,55	R\$ 19,77	R\$ 1.019,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,14	0,00%
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO									R\$ 1.300.761,46	R\$ 0,00	R\$ 262.891,89	R\$ 262.891,89	R\$ 1.037.869,56	20,21%

DATA DE APROVAÇÃO DA MEDIÇÃO

TOTAL DA OBRA		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMUL. ATÉ O PERÍODO		SALDO A MEDIR		VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO
VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
R\$ 1.300.761,46	100,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 262.891,89	20,21%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.037.869,56	79,79%	R\$ 262.891,89

ASSINATURA DA CONTRATADA

ASSINATURA DA FISCALIZAÇÃO