



CNPJ
47.727.700/0001-46

Razão Social
EDIFIQUE CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia
EDIFIQUE
EMPREENDIMENTOS

MALHADA DOS BOIS/SE, 11 DE DEZEMBRO DE 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE

ASSUNTO: **BOLETIM DE MEDIÇÃO n.º 04** - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

A EMPRESA EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N.º:
47.727.700/0001-46, com endereço à Rua São José n.º 55 – Malhada dos Bois/Se, vem
através desta encaminhar o **Boletim de Medição N.º 04** – referente aos serviços de
“PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT
59/2025 PMGC”.

Valor dos Serviços: **R\$ 83.794,10** (OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO
REAIS E DEZ CENTAVOS)

Atenciosamente.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE SERGIO DA SILVA FILHO
Data: 11/12/2025 08:10:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSÉ SÉRGIO DA SILVA FILHO
CPF nº 027.491.855-21
Representante Legal/Procurador

CONTA PARA DEPOSITO:
AGENCIA: 2448 / OPERAÇÃO: 003 / CONTA N.º: 2901-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

edifiqueempreendimetosse@gmail.com
 Rua São José, 55 - Centro
Malhada dos Bois | SE | 49.940-000

EDIFIQUE
EMPREENDIMENTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC



CNPJ: 47.727.700/0001-46
PERÍODO: 27/11/2025 A 11/12/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 11/12/2025

ITEM	SERVIÇOS	QUANTIDADES				VALORES														
		UND	QTD.	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO											
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	240,00	120,00	40,00	160,00	R\$ 146,43	R\$ 44.261,20	R\$ 22.125,60	R\$ 7.375,20	R\$ 29.500,80	R\$ 14.750,40	1,87%							
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00	60,00	20,00	80,00	R\$ 75,90	R\$ 9.108,00	R\$ 4.554,00	R\$ 1.518,00	R\$ 5.857,20	R\$ 11.714,40	1,48%							
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																			
02.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	228,00	114,00		114,00	R\$ 14,47	R\$ 3.299,16	R\$ 1.649,58	R\$ -	R\$ 1.649,58	R\$ 1.649,58	0,21%							
02.002	Servente com encargos complementares	h	16,00	8,00		8,00	R\$ 25,30	R\$ 404,80	R\$ 202,40	R\$ -	R\$ 202,40	R\$ 202,40	0,03%							
03	CANTEIRO DE OBRAS																			
03.001	Locação de container - Almoanafiado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 - 02/2022	mês	6,00	3,00	1,00	4,00	R\$ 759,84	R\$ 4.559,04	R\$ 2.279,52	R\$ 759,84	R\$ 3.039,36	R\$ 1.519,68	0,19%							
03.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ -	R\$ 904,58	R\$ -	0,00%							
03.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	1,00		1,00	R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ -	R\$ 419,87	R\$ -	0,00%							
04	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
04.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.302,18	2.688,87	537,77	3.226,64	R\$ 1,68	R\$ 7.227,64	R\$ 4.517,30	R\$ 903,45	R\$ 5.420,76	R\$ 1.806,89	0,23%							
04.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	4.302,18	2.688,87	537,77	3.226,64	R\$ 2,45	R\$ 10.540,36	R\$ 6.587,73	R\$ 1.317,54	R\$ 7.905,27	R\$ 2.635,09	0,33%							
05	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																			
05.001	PAVIMENTAÇÃO																			
05.001.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.302,18	2.688,87	537,77	3.226,64	R\$ 117,02	R\$ 503.441,12	R\$ 314.651,57	R\$ 62.929,85	R\$ 377.581,41	R\$ 125.869,71	15,93%							
05.001.002	Mecio-flo pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.151,09	1.344,43	268,89	1.613,32	R\$ 39,08	R\$ 84.064,59	R\$ 52.540,32	R\$ 10.508,22	R\$ 63.048,55	R\$ 21.016,04	2,66%							
05.001.003	Escoramento contínuo de meio-flo, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	717,03				R\$ 11,07	R\$ 7.937,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.937,53	1,00%							
05.001.004	Mecio-flo granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	19,20				R\$ 62,87	R\$ 1.207,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,10	0,15%							
05.002	PASSEIO																			
05.002.001	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	860,44				R\$ 2,45	R\$ 2.108,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.108,08	0,27%							
05.002.002	Alterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	43,02				R\$ 119,98	R\$ 5.161,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.161,54	0,65%							
05.002.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1.280,65				R\$ 2,88	R\$ 3.717,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.717,07	0,47%							
05.002.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_09/2022	m3	43,02				R\$ 683,62	R\$ 29.409,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.409,34	3,72%							
05.002.005	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	860,44				R\$ 4,44	R\$ 3.820,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.820,36	0,48%							
05.002.006	Regularização da base para revest. de bases scm; arg. traço 1:4, esp. média = 2,0cm	m2	215,11				R\$ 31,46	R\$ 6.767,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.767,36	0,89%							
05.002.007	Piso final direcional e fr. aléris em concreto colado, p/definição de vagas, dimensões 30x30cm, aplicação com argamassa indus. p/locat 20:1, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	215,11				R\$ 154,94	R\$ 33.328,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.328,15	4,22%							

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

CNPJ: 47.727.700/0001-46

PERÍODO: 27/11/2025 A 11/12/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 11/12/2025



ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	QUANTIDADES			VALORES						
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO	
05.002.008	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor. 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	15,00				R\$ 553,74	R\$ 8.306,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.306,10	1,05%	
05.003	SINALIZAÇÃO							R\$ 4.477,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.477,74	0,57%	
05.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnti, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00				R\$ 750,53	R\$ 2.251,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.251,59	0,28%	
05.003.002	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnti diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00				R\$ 742,05	R\$ 2.226,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.226,15	0,28%	
06	MARCO INAUGURAL							R\$ 3.309,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.309,14	0,42%	
06.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,28				R\$ 2.921,01	R\$ 817,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 817,88	0,10%	
06.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00				R\$ 2.491,26	R\$ 2.491,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.491,26	0,32%	
07	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 21.525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.525,26	2,72%	
07.001	Pintura de meio fio (calçada)	m	1.434,06				R\$ 5,11	R\$ 7.328,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.328,05	0,93%	
07.002	Limpeza geral	m2	5.162,62				R\$ 2,75	R\$ 14.197,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.197,21	1,80%	
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 790.188,13	R\$ 405.878,87	R\$ 83.794,10	R\$ 489.672,57	R\$ 300.515,55	36,03%

Documento assinado digitalmente

JOSE SERGIO DA SILVA FILHO

Data: 11/12/2025 08:10:06-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Jose Pereira de Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP 11404344-5