



**EDIFIQUE**  
EMPREENDIMIENTOS

CNPJ  
47.727.700/0001-46

Razão Social  
EDIFIQUE CONSTRUTORA E  
EMPREENDIMIENTOS LTDA

Nome Fantasia  
EDIFIQUE  
EMPREENDIMIENTOS

MALHADA DOS BOIS/SE, 23 DE DEZEMBRO DE 2025

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE

ASSUNTO: **BOLETIM DE MEDIÇÃO n.º 05** - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO  
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

A EMPRESA EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS LTDA, CNPJ N.º:  
47.727.700/0001-46, com endereço à Rua São José n.º 55 – Malhada dos Bois/Se, vem  
através desta encaminhar o **Boletim de Medição N.º 05** – referente aos serviços de  
"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT  
59/2025 PMGC".



Valor dos Serviços: **R\$ 134.350,24** (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA  
REIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Atenciosamente.

José Sérgio da Silva Filho  
Engenheiro Civil  
CREA-SE 2718695978

**JOSÉ SÉRGIO DA SILVA FILHO**  
CPF nº 027.491.855-21  
Representante Legal/Procurador

CONTA PARA DEPOSITO:  
AGENCIA: 2448 / OPERAÇÃO: 003 / CONTA N.º: 2901-3  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 edificueempreendimetosse@gmail.com  
 Rua São José, 55 - Centro  
Malhada dos Bois | SE | 49.940-000

**EDIFIQUE**  
EMPREENDIMIENTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

EDIFÍQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



CNPJ.: 47.727.700/0001-46

PERÍODO: 12/12/2025 A 23/12/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 23/12/2025

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACIHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

ITEM	CONTRATO				QUANTIDADES				VALORES					
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERVIÇOS	UND	QTD	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	DO PERÍODO	VALOR UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO	
01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares		h	240,00	160,00	200,00	40,00	R\$ 146,43	R\$ 44.251,20	R\$ 29.500,80	R\$ 7.375,20	R\$ 36.876,00	R\$ 7.375,20	0,93%
01.001	Mestre de obras com encargos complementares		h	120,00	80,00	100,00	20,00	R\$ 75,90	R\$ 35.143,20	R\$ 23.428,80	R\$ 5.857,20	R\$ 29.286,00	R\$ 5.857,20	0,74%
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 3.703,96	R\$ 1.851,98	R\$ -	R\$ 1.851,98	R\$ 1.851,98	0,19%
02.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck		km	228,00	114,00	114,00		R\$ 14,47	R\$ 3.299,16	R\$ 1.649,58	R\$ -	R\$ 1.649,58	R\$ 1.649,58	0,21%
02.002	Servente com encargos complementares		h	16,00	8,00	8,00		R\$ 25,30	R\$ 404,80	R\$ 202,40	R\$ -	R\$ 202,40	R\$ 202,40	0,03%
03	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 5.883,49	R\$ 4.363,81	R\$ 759,84	R\$ 5.123,65	R\$ 759,84	0,10%
03.001	Locação de container - Almoxxariado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022		mês	6,00	4,00	5,00	1,00	R\$ 759,84	R\$ 4.559,04	R\$ 3.039,36	R\$ 759,84	R\$ 3.799,20	R\$ 759,84	0,10%
03.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021		un	1,00	1,00	1,00		R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ -	R\$ 904,58	R\$ -	0,00%
03.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada		un	1,00	1,00	1,00		R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ -	R\$ 419,87	R\$ -	0,00%
04	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 17.766,00	R\$ 13.326,02	R\$ 2.220,99	R\$ 15.547,01	R\$ 2.220,99	0,28%
04.001	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024		m2	4.302,18	3.226,64	3.764,41	537,77	R\$ 1,68	R\$ 7.227,64	R\$ 5.420,76	R\$ 903,45	R\$ 6.324,21	R\$ 903,45	0,11%
04.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024		m2	4.302,18	3.226,64	3.764,41	537,77	R\$ 2,45	R\$ 10.540,36	R\$ 7.905,27	R\$ 1.317,54	R\$ 9.222,80	R\$ 1.317,54	0,17%
05	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								R\$ 693.747,08	R\$ 440.629,96	R\$ 123.994,21	R\$ 564.624,15	R\$ 129.122,93	14,34%
05.001	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 596.650,34	R\$ 440.629,96	R\$ 77.406,89	R\$ 518.036,84	R\$ 78.613,50	8,95%
05.001.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete de paralelepípedo granítico		m2	4.302,18	3.226,64	3.764,41	537,77	R\$ 117,02	R\$ 503.441,12	R\$ 377.581,41	R\$ 62.929,85	R\$ 440.511,26	R\$ 62.929,87	7,96%
05.001.002	Méio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		m	2.151,09	1.613,32	1.882,21	268,89	R\$ 39,08	R\$ 84.064,59	R\$ 63.048,55	R\$ 10.508,22	R\$ 73.556,77	R\$ 10.507,82	1,33%
05.001.003	Escoramento contínuo de méio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km		m	717,03		358,52	358,52	R\$ 11,07	R\$ 7.937,53	R\$ -	R\$ 3.968,82	R\$ 3.968,82	R\$ 3.968,72	0,50%
05.001.004	Méio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		m	19,20		0	0	R\$ 62,87	R\$ 1.207,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,10	0,15%
05.002	PASSEIO								R\$ 92.619,00	R\$ -	R\$ 46.587,32	R\$ 46.587,31	R\$ 46.031,69	4,83%
05.002.001	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024		m2	860,44		430,22	430,22	R\$ 2,45	R\$ 2.108,08	R\$ -	R\$ 1.054,04	R\$ 1.054,04	R\$ 1.054,04	0,13%
05.002.002	Alterar com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04		m3	43,02		21,51	21,51	R\$ 119,88	R\$ 5.161,54	R\$ -	R\$ 2.580,77	R\$ 2.580,77	R\$ 2.580,77	0,33%
05.002.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020		m3xkm	1.250,65		645,33	645,33	R\$ 2,88	R\$ 3.717,07	R\$ -	R\$ 1.858,55	R\$ 1.858,55	R\$ 1.858,52	0,24%
05.002.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20 - acabamento convencional, não armado. af_08/2022		m3	43,02		21,51	21,51	R\$ 683,62	R\$ 29.408,34	R\$ -	R\$ 14.704,67	R\$ 14.704,67	R\$ 14.704,68	1,86%
05.002.005	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022		m2	860,44		430,22	430,22	R\$ 4,44	R\$ 3.820,36	R\$ -	R\$ 1.910,18	R\$ 1.910,18	R\$ 1.910,19	0,24%
05.002.006	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm		m2	215,11		107,56	107,56	R\$ 31,46	R\$ 6.767,36	R\$ -	R\$ 3.383,84	R\$ 3.383,84	R\$ 3.383,52	0,43%
05.002.007	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada aci-l, rejuntado, exclusive regularização de base		m2	215,11		107,56	107,56	R\$ 154,94	R\$ 33.329,15	R\$ -	R\$ 16.665,35	R\$ 16.665,35	R\$ 16.663,81	2,11%

José Pereira da Menezes Junior  
Engenheiro Civil  
CREA-SE 271404344-5

José Sérgio da Silva Filho  
Engenheiro Civil  
CREA-SE 2718695978

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC



CNPJ: 47.727.700/0001-46  
 PERÍODO: 12/12/2025 A 23/12/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 23/12/2025

ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	QUANTIDADES			VALOR UNIT	VALORES			SALDO		
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO			
05.002.008	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público em concreto simples Fck=25MPa, desarmada, pintada em inovacor, 02 demãos e piso tátil de aléatridirecional.	un	15.00		8,00		R\$ 553,74	R\$ 8.306,10	R\$ -	R\$ 4.429,92	R\$ 3.876,18	0,49%	
05.003	SINALIZAÇÃO						R\$ 4.477,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.477,74	0,57%	
05.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3.00				R\$ 750,53	R\$ 2.251,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.251,59	0,28%	
05.003.002	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3.00				R\$ 742,05	R\$ 2.226,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.226,15	0,28%	
06	MARCO INAUGURAL							R\$ 3.309,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.309,14	0,42%	
06.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,28				R\$ 2.921,01	R\$ 817,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 817,88	0,10%	
06.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00				R\$ 2.491,26	R\$ 2.491,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.491,26	0,32%	
07	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 21.525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.525,25	2,72%	
07.001	Pintura de meio fio (calçada)	m	1.434,06				R\$ 5,11	R\$ 7.328,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.328,05	0,93%	
07.002	Limpeza geral	m2	5.162,62				R\$ 2,75	R\$ 14.197,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.197,21	1,80%	
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 790.188,13	R\$ 489.672,57	R\$ 134.350,24	R\$ 624.022,81	R\$ 166.165,32	21,03%

**José Sérgio da Silva Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SE 27118695978

**Jose Pereira de Menezes Junior**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SE 2711404344-8