



EDIFIQUE
EMPREENDIMENTOS

CNPJ
47.727.700/0001-46

Razão Social
**EDIFIQUE CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia
**EDIFIQUE
EMPREENDIMENTOS**

MALHADA DOS BOIS/SE, 29 DE OUTUBRO DE 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE

ASSUNTO: **BOLETIM DE MEDIÇÃO n.º 02** - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC



A EMPRESA EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N.º:
47.727.700/0001-46, com endereço à Rua São José n.º 55 – Malhada dos Bois/Se, vem
através desta encaminhar o **Boletim de Medição N° 02** – referente aos serviços de
“PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT
59/2025 PMGC”.

Valor dos Serviços: **R\$ 159.453,97** (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E
CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Atenciosamente.


JOSÉ SÉRGIO DA SILVA FILHO
CPF nº 027.491.855-21
Representante Legal/Procurador

CONTA PARA DEPOSITO:
AGENCIA: 2448 / OPERAÇÃO: 003 / CONTA N.º: 2901-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 edificueempreendimetosse@gmail.com
 Rua São José, 55 - Centro
Malhada dos Bois | SE | 49.940-000

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

EDIFÍQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

CNPJ: 47.727.700/0001-46
 PERÍODO: 24/10/2025 A 29/10/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/10/2025



ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	QUANTIDADES			VALOR UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO						
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 44.251,20	R\$ 7.375,20	R\$ 7.375,20	R\$ 14.750,40	R\$ 29.500,80	3,73%
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	240,00	40,00	40,00	R\$ 146,43	R\$ 35.143,20	R\$ 5.857,20	R\$ 5.857,20	R\$ 11.714,40	R\$ 23.428,80	2,96%
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00	20,00	20,00	R\$ 75,90	R\$ 9.108,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 3.036,00	R\$ 6.072,00	0,77%
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						R\$ 3.703,96	R\$ 1.851,98	R\$ 1.851,98	R\$ 1.851,98	R\$ 1.851,98	0,23%
02.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	228,00	114,00	114,00	R\$ 14,47	R\$ 3.299,16	R\$ 1.649,58	R\$ 1.649,58	R\$ 1.649,58	R\$ 1.649,58	0,21%
02.002	Servente com encargos complementares	h	16,00	8,00	8,00	R\$ 25,30	R\$ 404,80	R\$ 202,40	R\$ 202,40	R\$ 202,40	R\$ 202,40	0,03%
03	CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 5.883,49	R\$ 2.084,29	R\$ 2.084,29	R\$ 2.084,29	R\$ 2.084,29	0,38%
03.001	Locação de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 - 02/2022	mês	6,00	1,00	1,00	R\$ 759,84	R\$ 4.559,04	R\$ 759,84	R\$ 759,84	R\$ 759,84	R\$ 759,84	0,38%
03.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	1,00	1,00	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ 904,58	0,00%
03.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	1,00	1,00	R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ 419,87	0,00%
04	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 17.768,00	R\$ 4.442,02	R\$ 4.442,02	R\$ 4.442,02	R\$ 8.884,04	1,12%
04.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.302,18	1.075,55	1.075,55	R\$ 1,68	R\$ 7.227,64	R\$ 1.806,92	R\$ 1.806,92	R\$ 3.613,85	R\$ 3.613,85	0,46%
04.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af. 09/2024	m2	4.302,18	1.075,55	1.075,55	R\$ 2,45	R\$ 10.540,36	R\$ 2.635,10	R\$ 2.635,10	R\$ 5.270,20	R\$ 5.270,20	0,67%
05	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 683.747,08	R\$ 146.876,91	R\$ 146.876,91	R\$ 293.753,83	R\$ 399.993,25	46,62%
05.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.302,18	1.075,55	1.075,55	R\$ 117,02	R\$ 503.441,12	R\$ 125.860,86	R\$ 125.860,86	R\$ 251.721,72	R\$ 251.721,72	31,86%
05.001.002	Meio-flo pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.151,09	537,77	537,77	R\$ 39,08	R\$ 84.064,59	R\$ 21.016,05	R\$ 21.016,05	R\$ 42.032,10	R\$ 42.032,10	5,32%
05.001.003	Escoramento contínuo de meio-flo, com aquisição, espalhamento e transporte de material (distância até 10km no traço 1:3	m	717,03			R\$ 11,07	R\$ 7.937,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.937,53	1,00%
05.001.004	Meio-flo granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	19,20			R\$ 62,87	R\$ 1.207,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,10	0,15%
05.002	PASSEIO						R\$ 92.619,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.619,00	10,72%
05.002.001	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af. 09/2024	m2	860,44			R\$ 2,45	R\$ 2.108,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.108,08	0,27%
05.002.002	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusividade transporte - Rev 04	m3	43,02			R\$ 119,98	R\$ 5.161,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.161,54	0,65%
05.002.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, unit. até 30 km (unidade: m³xkm). af. 07/2020	m³xkm	1.290,65			R\$ 2,88	R\$ 3.717,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.717,07	0,47%
05.002.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af. 08/2022	m3	43,02			R\$ 683,62	R\$ 29.409,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.409,34	3,72%
05.002.005	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af. 04/2022	m2	860,44			R\$ 4,44	R\$ 3.820,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.820,36	0,48%
05.002.006	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	215,11			R\$ 31,46	R\$ 6.767,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.767,36	0,89%
05.002.007	Piso tall direcional e de areia, em concreto colorido, plântulas de 10 x 10 cm, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa m3 = 1:3, (areia acm), rejuntado - exclusividade regularização de base	m2	215,11			R\$ 154,91	R\$ 33.329,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.329,15	4,27%

José Pereira de Menezes Junior

Engenheiro Civil
 CREA-SE 271404344-5

José Sérgio da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2718695978

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT. 59/2025 PMGC

CNPJ.: 47.727.700/0001-46
 PERÍODO: 24/10/2025 A 29/10/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/10/2025



ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	QUANTIDADES			VALORES						
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO		
05.002.008	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor. 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	15,00				R\$ 553,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.306,10	R\$ -	R\$ 8.306,10	1,05%
05.003	SINALIZAÇÃO Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnt, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00				R\$ 750,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.251,59	R\$ -	R\$ 2.251,59	0,57%
05.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnt diâm. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00				R\$ 742,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.226,15	R\$ -	R\$ 2.226,15	0,28%
06	MARCO INAUGURAL Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,28				R\$ 2.921,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 817,88	R\$ -	R\$ 817,88	0,10%
06.001		un	1,00				R\$ 2.491,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.491,26	R\$ -	R\$ 2.491,26	0,32%
06.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	m	1,434,06				R\$ 21.525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.525,26	R\$ -	R\$ 21.525,26	2,72%
07.001	Limpeza geral	m2	5.162,62				R\$ 7.328,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.328,05	R\$ -	R\$ 7.328,05	0,93%
07.002							R\$ 14.197,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.197,21	R\$ -	R\$ 14.197,21	1,80%
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 162.530,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.453,97	R\$ 322.084,38	R\$ 468.103,75	59,24%

José Sérgio da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 271404344 - F.

José Sérgio da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2718695978

MEMÓRIA DE CÁLCULO 02

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

CNPJ: 47.727.700/0001-46

PERÍODO: 24/10/2025 A 29/10/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 29/10/2025



VALORES

ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO
R\$ 2.635,10	R\$ 2.635,10	R\$ 5.270,20	R\$ 5.270,17

QUANTIDADES

ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR UNIT
1.075,55	1.075,55	2.151,10	R\$ 2,45

CONTRATO

ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO
04.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	4.302,18	1.075,55	1.075,55	2.151,10	R\$ 2,45	R\$ 10.540,36	R\$ 2.635,10	R\$ 2.635,10	R\$ 5.270,20	R\$ 5.270,17
TRECHO		LARG (m)	ÁREA (m²)									
1	54,60	5,00	273,00									
5	10,00	5,76	57,60									
TOTAL (m²)		330,60										

TRECHO	COMP (m)	B (m)	b (m)	ÁREA (m²)
2	32,10	5,00	4,70	155,69
3	65,50	4,70	4,50	301,30
4	13,20	4,75	4,70	62,37
6	50,00	4,52	4,10	215,50
7	28,40	4,43	4,10	121,13
8	31,40	5,10	4,43	149,62
TOTAL (M²)		1.005,60		

TOTAL EXECUTADO ATÉ 23/10/2025 (m²) 1.336,20

TRECHO	COMPIMENTO (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)
9	25,47	4,70	119,71
10	50,30	4,80	241,44
11	61,20	4,60	281,52
12	35,85	5,00	179,25
TOTAL (m²)		821,92	

TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (m²) 2.158,12

MEDIÇÃO EVENTO 01 1.075,55

TOTAL MEDIÇÃO 02 (m²) 1.082,57

05	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$	948.753,92	R\$	146.876,91	R\$	146.876,91	R\$	293.753,33	R\$	653.000,10	#REF!
05.001	PAVIMENTAÇÃO Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	R\$	849.857,18	R\$	146.876,91	R\$	146.876,91	R\$	293.753,33	R\$	555.903,36	#REF!
05.001.001		R\$	503.441,12	R\$	125.860,86	R\$	125.860,86	R\$	251.721,72	R\$	251.719,40	24,13%

TRECHO	COMPIMENTO (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)
1	54,60	5,00	273,00
5	10,00	5,76	57,60
TOTAL (m²)		330,60	

TRECHO	COMP (m)	B (m)	b (m)	ÁREA (m²)
2	32,10	5,00	4,70	155,69
3	65,50	4,70	4,50	301,30
4	13,20	4,75	4,70	62,37
5	50,00	4,52	4,10	215,50

Jose Sérgio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 2718695978

Jose Sergio de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5

