



EDIFIQUE
EMPREENDIMENTOS

CNPJ
47.727.700/0001-46

Razão Social
**EDIFIQUE CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia
**EDIFIQUE
EMPREENDIMENTOS**

MALHADA DOS BOIS/SE, 23 DE OUTUBRO DE 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE

ASSUNTO: **BOLETIM DE MEDIÇÃO** n.º 01 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

A EMPRESA EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N.º:
47.727.700/0001-46, com endereço à Rua São José n.º 55 – Malhada dos Bois/Se, vem
através desta encaminhar o **Boletim de Medição N.º 01** – referente aos serviços de
"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT
59/2025 PMGC".

Valor dos Serviços: R\$ 162.630,40 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS
E QUARENTA CENTAVOS)


Atenciosamente.

JOSÉ SÉRGIO DA SILVA FILHO
CPF nº 027.491.855-21

Representante Legal/Procurador

CONTA PARA DEPOSITO:
AGENCIA: 2448 / OPERAÇÃO: 003 / CONTA N.º: 2901-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

edificueempreendimentos@gmail.com
 Rua São José, 55 - Centro
Malhada dos Bois | SE | 49.940-000

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01										EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		CNPJ.: 47.727.700/0001-46			
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC										PERÍODO: 08/10/2025 A 23/10/2025		DATA DA MEDIÇÃO: 23/10/2025			
CONTRATO				QUANTIDADES				VALORES							
ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO			
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 44.251,20	R\$ 7.375,20	R\$ 7.375,20	R\$ 7.375,20	R\$ 36.876,00	4,67%		
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	240,00		40,00	40,00	R\$ 146,43	R\$ 35.143,20	R\$ 5.857,20	R\$ 5.857,20	R\$ 5.857,20	R\$ 29.286,00	3,71%		
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00		20,00	20,00	R\$ 75,90	R\$ 9.106,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 7.590,00	0,96%		
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 3.703,96	R\$ 1.851,96	R\$ 1.851,96	R\$ 1.851,96	R\$ 1.851,96	0,23%		
02.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão muncik	km	228,00		114,00	114,00	R\$ 14,47	R\$ 3.299,16	R\$ 1.649,58	R\$ 1.649,58	R\$ 1.649,58	R\$ 1.649,58	0,21%		
02.002	Servente com encargos complementares	h	16,00		8,00	8,00	R\$ 25,30	R\$ 404,80	R\$ 202,40	R\$ 202,40	R\$ 202,40	R\$ 202,40	0,03%		
03	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 5.883,49	R\$ 2.084,29	R\$ 2.084,29	R\$ 2.084,29	R\$ 3.799,20	0,48%		
03.001	Locação de container - Almoxtarjado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022														
03.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	mês	6,00		1,00	1,00	R\$ 759,84	R\$ 4.559,04	R\$ 759,84	R\$ 759,84	R\$ 759,84	R\$ 3.799,20	0,48%		
03.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00		1,00	1,00	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ 904,58	-	0,00%		
04	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 17.788,00	R\$ 4.442,02	R\$ 4.442,02	R\$ 4.442,02	R\$ 13.325,98	1,68%		
04.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.302,18		1.075,55	1.075,55	R\$ 1,68	R\$ 7.227,66	R\$ 1.806,92	R\$ 1.806,92	R\$ 1.806,92	R\$ 5.420,74	0,69%		
04.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos af_09/2024	m2	4.302,18		1.075,55	1.075,55	R\$ 2,45	R\$ 10.540,34	R\$ 2.635,10	R\$ 2.635,10	R\$ 2.635,10	R\$ 7.905,24	1,00%		
05	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 693.747,03	R\$ 146.876,91	R\$ 146.876,91	R\$ 146.876,91	R\$ 546.870,11	67,21%		
05.001	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 598.850,32	R\$ 146.876,91	R\$ 146.876,91	R\$ 146.876,91	R\$ 449.773,40	55,92%		
05.001.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.302,18		1.075,55	1.075,55	R\$ 117,02	R\$ 503.441,10	R\$ 125.860,86	R\$ 125.860,86	R\$ 125.860,86	R\$ 377.580,24	47,78%		
05.001.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.151,09		537,77	537,77	R\$ 39,08	R\$ 84.064,60	R\$ 21.016,05	R\$ 21.016,05	R\$ 21.016,05	R\$ 63.048,55	7,98%		
05.001.003	Escoramento de meio-fio, com aquisição, empilhamento e transporte de material, distância até 10km	m	717,03				R\$ 11,07	R\$ 7.937,52	-	-	-	R\$ 7.937,52	1,00%		
05.001.004	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	19,20				R\$ 62,87	R\$ 1.207,10	-	-	-	R\$ 1.207,10	0,15%		
05.002	PASSEIO							R\$ 92.818,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.818,97	10,72%		
05.002.001	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos af_09/2024	m2	860,44				R\$ 2,45	R\$ 2.108,08	-	-	-	R\$ 2.108,08	0,27%		
05.002.002	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusiva transporte - Rev 04	m3	43,02				R\$ 119,98	R\$ 5.161,54	-	-	-	R\$ 5.161,54	0,65%		
05.002.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm) af_07/2020	m³xkm	1.290,65				R\$ 2,88	R\$ 3.717,07	-	-	-	R\$ 3.717,07	0,47%		
05.002.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado af_08/2022	m3	43,02				R\$ 683,62	R\$ 29.409,33	-	-	-	R\$ 29.409,33	3,72%		
05.002.005	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto af_04/2022	m2	860,44				R\$ 4,44	R\$ 3.820,35	-	-	-	R\$ 3.820,35	0,48%		
05.002.006	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1/4, esp. média = 2,5cm	m2	215,11				R\$ 31,46	R\$ 6.767,36	-	-	-	R\$ 6.767,36	0,86%		
05.002.007	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, pifidicientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	215,11				R\$ 154,94	R\$ 33.329,14	-	-	-	R\$ 33.329,14	4,22%		

José Sérgio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE/2718695978

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE/271102211-5

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ.: 47.727.700/0001-48

PERÍODO 08/10/2025 A 23/10/2025

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

DATA DA MEDIÇÃO: 23/10/2025



CONTRATO				QUANTIDADES				VALORES					
ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO	
05.002.008	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	15,00				R\$ 553,74	R\$ 8.306,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.306,10	1,05%
05.003	SINALIZAÇÃO							R\$ 4.477,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.477,74	0,57%
05.003.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnt, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00				R\$ 750,53	R\$ 2.251,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.251,59	0,26%
05.003.002	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnt diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00				R\$ 742,05	R\$ 2.226,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.226,15	0,26%
06	MARCO INAUGURAL							R\$ 3.309,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.309,14	0,42%
06.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,28				R\$ 2.921,01	R\$ 817,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 817,88	0,10%
06.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00				R\$ 2.491,26	R\$ 2.491,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.491,26	0,32%
07	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 21.525,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.525,25	2,72%
07.001	Pintura de meio fio (caliação)	m	1.434,06				R\$ 5,11	R\$ 7.328,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.328,05	0,93%
07.002	Limpeza geral	m2	5.162,62				R\$ 2,75	R\$ 14.197,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.197,21	1,80%
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 790.188,07	R\$ 162.630,40	R\$ 162.630,40	R\$ 162.630,40	R\$ 627.557,87	79,42%

José Sérgio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 2718695978

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 47.727.700/0001-46

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

PERÍODO: 08/10/2025 A 23/10/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 23/10/2025



CONTRATO				QUANTIDADES				VALORES					
ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO	
								R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							44.251,20	7.375,20	7.375,20	7.375,20	36.876,00	4,67%
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	240,00		40,00	40,00	R\$ 146,43	R\$ 35.143,20	R\$ 5.857,20	R\$ 5.857,20	R\$ 5.857,20	R\$ 29.286,00	3,71%
REFERENTE AO PERÍODO DA MEDIÇÃO													
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00		20,00	20,00	R\$ 75,90	R\$ 9.108,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 7.590,00	0,96%
REFERENTE AO PERÍODO DA MEDIÇÃO													
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 3.703,96	R\$ 1.851,96	R\$ 1.851,96	R\$ 1.851,96	R\$ 1.851,96	0,23%
02.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão muncK	km	228,00		114,00	114,00	R\$ 14,47	R\$ 3.299,16	R\$ 1.649,58	R\$ 1.649,58	R\$ 1.649,58	R\$ 1.649,58	0,21%
MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS													
02.002	Servente com encargos complementares	h	16,00		8,00	8,00	R\$ 25,30	R\$ 404,80	R\$ 202,40	R\$ 202,40	R\$ 202,40	R\$ 202,40	0,03%
MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS													
03	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 5.883,48	R\$ 2.084,29	R\$ 2.084,29	R\$ 2.084,29	R\$ 3.798,20	0,46%
03.001	Locação de container - Almoxxanfado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00		1,00	1,00	R\$ 759,84	R\$ 4.559,04	R\$ 759,84	R\$ 759,84	R\$ 759,84	R\$ 3.798,20	0,46%
01 MÉS													
03.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalom 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00		1,00	1,00	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ 904,58	R\$ -	0,00%
01 UND													
03.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalom 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00		1,00	1,00	R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ 419,87	R\$ -	0,00%
01 UND													
04	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 17.768,00	R\$ 4.442,02	R\$ 4.442,02	R\$ 4.442,02	R\$ 13.325,98	1,69%
04.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.302,18		1.075,55	1.075,55	R\$ 1,68	R\$ 7.227,66	R\$ 1.806,92	R\$ 1.806,92	R\$ 1.806,92	R\$ 5.420,74	0,69%
TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)										
1	54,60	5,00	273,00										
5	10,00	5,76	57,60										
TOTAL (m²)			330,60										
TRECHO	COMP (m)	B (m)	b (m)	ÁREA (m²)									
2	32,10	5,00	4,70	156,69									
3	65,50	4,70	4,50	301,30									

José Sérgio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 2718695978

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ.: 47.727.700/0001-48

PERÍODO: 08/10/2025 A 23/10/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 23/10/2025




OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

CONTRATO				QUANTIDADES			VALORES						
ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO	
4		13,20	4,75	4,70	62,37								
6		50,00	4,52	4,10	215,50								
7		28,40	4,43	4,10	121,13								
8		31,40	5,10	4,43	149,62								
TOTAL (M²)					1.005,60								
TOTAL EXECUTADO (m²)					1.336,20								
04.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos_af_09/2024	m²	4.302,18		1.075,55	1.075,55	R\$ 2,45	R\$ 10.540,34	R\$ 2.635,10	R\$ 2.635,10	R\$ 2.535,10	R\$ 7.905,24	1,00%
TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)										
1		54,60	5,00	273,00									
5		10,00	5,76	57,60									
TOTAL (m²)					330,60								
TRECHO	COMP (m)	B (m)	b (m)	ÁREA (m²)									
2		32,10	5,00	4,70	155,69								
3		65,50	4,70	4,50	301,30								
4		13,20	4,75	4,70	62,37								
6		50,00	4,52	4,10	215,50								
7		28,40	4,43	4,10	121,13								
8		31,40	5,10	4,43	149,62								
TOTAL (M²)					1.005,60								
TOTAL EXECUTADO (m²)					1.336,20								
06	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
06.001	PAVIMENTAÇÃO												
05.001.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1,3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	4.302,18		1.075,55	1.075,55	R\$ 117,02	R\$ 503.441,10	R\$ 125.860,86	R\$ 125.860,86	R\$ 125.860,86	R\$ 377.580,24	47,78%
TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)										
1		54,60	5,00	273,00									
5		10,00	5,76	57,60									
TOTAL (m²)					330,60								
TRECHO	COMP (m)	B (m)	b (m)	ÁREA (m²)									
2		32,10	5,00	4,70	155,69								
3		65,50	4,70	4,50	301,30								
4		13,20	4,75	4,70	62,37								
6		50,00	4,52	4,10	215,50								
7		28,40	4,43	4,10	121,13								
8		31,40	5,10	4,43	149,62								
TOTAL (M²)					1.005,60								

José Sérgio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 2718695978

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-8

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01															
EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA								CNPJ.: 47.727.700/0001-48							
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC								PERÍODO: 08/10/2025 A 23/10/2025							
CONTRATO								QUANTIDADES				VALORES			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO			
TOTAL EXECUTADO (m²)				1.336,20											
05.001.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.151,09		537,77	537,77	R\$ 39,08	R\$ 84.064,60	R\$ 21.016,05	R\$ 21.016,05	R\$ 21.016,05	R\$ 63.048,55	7,94%		
TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LADOS (und)	COMP (m)												
1	54,60	2,00	109,20												
5	10,00	2,00	20,00												
TOTAL (m²)			129,20												
TRECHO	COMP	LADOS (und)	COMP (m)												
2	32,10	2,00	64,20												
3	65,50	2,00	131,00												
4	13,20	2,00	26,40												
6	50,00	2,00	100,00												
7	28,40	2,00	56,80												
8	31,40	2,00	62,80												
TOTAL (M²)			441,20												
TOTAL EXECUTADO (m)			570,40												
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 790.188,07	R\$ 162.830,40	R\$ 162.830,40	R\$ 162.830,40	R\$ 627.557,67	79,42%		

José Sérgio da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2718895978

José Pereira de Menezes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 271404344-5

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 01

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA ORLA DO POVOADO SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE - CT 18/2024

CNPJ: 47.727.700/0001-46
 PERÍODO: 08/10/2025 A 23/10/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 23/10/2025



José Sérgio da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2718695978

José Sérgio da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 271404344

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 01

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA ORLA DO POVOADO SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE - CT 18/2024

CNP.J.: 47.727.709/0001-46

PERÍODO: 08/10/2025 A 23/10/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 23/10/2025



José Sérgio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE 2718695978

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271A04344-5