



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 6130004/2025

13/06/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA 3262
ENDEREÇO: RESIDENCIAL JOSÉ DANTAS FILHO **Nº:** 1 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: FEIRA NOVA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13383094000177 **INSC. MUNICIPAL:** 9999999999999
CONTA: **ESTADUAL:**

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1568
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
PROJETO/ATIVIDADE: 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6060001/2025	06/06/2025	6130004	13/06/2025	R\$ 72.165,45	R\$ 72.165,45	R\$ 3.608,27	R\$ 68.557,18	R\$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DISPOSTO DA PLANILHA APRESENTADA PELO SETOR DE ENGENHARIA, OBJETO DO CONTRATO 13/2025 CONFORME ADESÃO ARP Nº 27/2024 DECORRENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023 DO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE A SER EXECUTADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº52.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6130004 - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL.

CONTAS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 300303-1 - LEILÃO DESO	999	R\$ 68.557,18
TOTAL:		R\$ 72.165,45

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/06/2025

Maria Lucivania Aragao Sukerman

720.785.025-53-MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN

Secretaria de Finanças - PMGC

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 13/06/2025

Jose Nicarcio de Aragao

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO

Gestor do Municipal - PMGC



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300303-1
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2025061399400000SVE
Data: Realizado em 13/06/2025 às 10h:49m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 005
Conta: 22/300303-1
Titular: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 058
Conta: 03/101825-6
Titular: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA

Valor: R\$ 68.557,18
Descrição: PAGAMENTO

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300303-1
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2025061399400000SV6
Data: Realizado em 13/06/2025 às 10h:49m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 005
Conta: 22/300303-1
Titular: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 005
Conta: 22/300143-8
Titular: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Valor: R\$ 3.608,27
Descrição: ISS SOUZA DANTAS

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO PAGA NO MÊS - Nº 6130004/2025

13/06/2025

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA	Nº: 1	BAIRRO: CENTRO
ENDEREÇO: RESIDENCIAL JOSÉ DANTAS FILHO	ESTADO: SE	COMPLEMENTO:
CIDADE: FEIRA NOVA	INSC. ESTADUAL:	INSC. MUNICIPAL: 9999999999999
CNPJ/CPF : 13383094000177		
CONTA:		

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1568
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
PROJETO/ATIVIDADE: 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6060001	2025	06/06/2025	290.484,18	R\$ 81.484,18	209.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DISPOSTO DA PLANILHA APRESENTADA PELO SETOR DE ENGENHARIA, OBJETO DO CONTRATO 13/2025 CONFORME ADESÃO ARP Nº 27/2024 DECORRENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023 DO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE A SER EXECUTADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº52.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 417 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 13/06/2025 / CHAVE:)	72.165,45

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.608,27
TOTAL RETIDO:	3.608,27
TOTAL LÍQUIDO:	68.557,18

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 13/06/2025

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/06/2025

985.830.265-72-JOSE NICARCIO DE ARAGAO
 PREFEITO

José Carlos dos Santos
 Responsavel pelo Empenho



PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
 AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356 - CENTRO - CEP 49.670-
 FEIRA NOVA-SE CNPJ: 13112511000147

Nota: 417/2025
 Código de verificação
 W8D0G1S68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Data de Emissão: 13/06/2025
 Período de: 6/2025
 Município de Prestação do Serviço: GRACHO CARDOSO-SE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA
 CPF/CNPJ: 13383094000177
 Inscrição Municipal: _____ Fone/Fax: _____

Endereço: RES JOSE DANTAS FILHO, QUADRA A, nº: 01. Bairro: CENTRO. CEP: 49670000. Cidade: FEIRA NOVA / SE

Regime Tributário: _____ Exigibilidade: EXIGÍVEL

ADMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO
 CPF/CNPJ: 13112875000127
 Inscrição: _____ Fone/Fax: _____ E-mail: _____

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP 49860000 - GRACHO CARDOSO - SE - COMP.:

DETALHE DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor Total (R\$)
VL. REF. A MEDIÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE. OBJETO DO CONTARTO 13/2025. SERVIÇOS ESTES, RELATIVOS AOS REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO.	72.165,45

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços	Base de Cálculo do ISS	Aliquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)
72.165,45	72.165,45	5,00	0,00	3.608,27
			Valor Liquido (R\$)	Valor Total da Nota
			68.557,18	72.165,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

BANCO: BANESE - 047
 AGÊNCIA: 058 - ARACAJU-METRO A. CARLOS FRANCO
 TIPO:03
 CONTA CORRENTE: 101825-6

DECLARO QUE: O MATERIAL FOI ENTREGUE O SERVIÇO FOI PRESTADO A OBRA FOI EXECUTADA

EM: 13 / 06 / 2025

José Pereira de Menezes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 771404344-5

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NOTA DE EMPENHO - Nº 6060001/2025

06/06/2025

FORNECEDOR

NOME: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RESIDENCIAL JOSÉ DANTAS FILHO
CIDADE: FEIRA NOVA
CNPJ/CPF : 13383094000177
CONTA:

Nº: 1
ESTADO: SE
INSC. ESTADUAL:

BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO:
INSC. MUNICIPAL: 9999999999999

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1568
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
PROJETO/ATIVIDADE: 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	290.484,18	R\$ 81.484,18	209.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 61/2023 - PREGAO ELETRONICO
 B. LEGAL: 307 - LEI Nº 8.666/93, ART. 57

OBRA

CONTRATO

13/2025 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

OBJETO

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO DISPOSTO DA PLANILHA APRESENTADA PELO SETOR DE ENGENHARIA. OBJETO DO CONTRATO 13/2025 CONFORME ADESÃO ARP Nº 27/2024 DECORRENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 61/2023 DO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE A SER EXECUTADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº52.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA	1,000	SV	81.484,1800	81.484,18
TOTAL:					81.484,18

Autorizado

Data : 06/06/2025

98583026572 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO
 PREFEITO

Empenhado

Data : 06/06/2025

José Carlos dos Santos
 Responsavel pelo Empenho



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 053/2025

CNPJ/CPF: 13.383.094/0001-77

Contribuinte: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RES. JOSE DANTAS FILHO, Nº 01, QUADRA A, CENTRO, FEIRA NOVA/SE

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito de a **Fazenda Pública Municipal** pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo as dívidas que venham a ser apuradas CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 11 de julho de 2025.

Feira Nova /SE, 12 de maio de 2025.

Sebastião Dantas dos Santos
Secretário de finanças



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 291923 / 2025

Identificação do Solicitante: 13.383.094/0001-77

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.383.094/0001-77** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **13.383.094/0001-77** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **19/05/2025 às 10:13:54**, válida até **18/06/2025** deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 19 de Maio de 2025

Autenticação: 20250519PLTRFI



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.383.094/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:33:53 do dia 24/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2025.

Código de controle da certidão: **C3F5.F53C.ACE8.7CFD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.383.094/0001-77
Razão Social: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RES JOSE DANTAS FILHO 01 QUADRA A / CENTRO / FEIRA NOVA / SE / 49670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052008171814179047

Informação obtida em 28/05/2025 09:33:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.383.094/0001-77
Certidão n°: 10734159/2025
Expedição: 24/02/2025, às 08:47:57
Validade: 23/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.383.094/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

OFICIO Nº 061/2025
Graccho Cardoso/SE 13 de junho de 2025

À Secretaria Municipal de Controle Interno de Graccho Cardoso/SE

ASSUNTO: Encaminhamento de solicitação de pagamento do Boletim de Medição, referente aos serviços de reparos em prédios públicos, no município de Graccho Cardoso, mais especificamente os Serviços de Reparos no Prédio da Prefeitura do município de Graccho Cardoso/SE.

Sr^a

Sirvo-me do presente, para solicitar que seja feito o pagamento relativo ao Boletim de Medição 11, relativo ao contrato Nº 13/2025, oriundo da adesão de ARP 27/2024, decorrente do PE 61/2023, cujo objetivo foi atender os Serviços de Reparos no Prédio da Prefeitura do município de Graccho Cardoso/SE.

Encaminhamos anexo:

- Nota Fiscal
- Boletim de Medição.
- Relatório Fotográfico.
- Memória de Cálculo
- Certidões

Atenciosamente ,


Antonio Marcos dos Santos

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 13/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO			
Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77 Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.		B.M.Nº: 11	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.		Período: DE 26/05/2025 a 12/06/2025	Data da medição: 13/06/2025

SERVIÇOS: REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO								1.305.901,52	516.366,61	72.165,45	588.532,06	717.369,46	45,07%
1.1	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m²	500,00	107,00	31,20	138,20	361,80	R\$ 51,61	25.805,00	5.522,27	1.610,23	7.132,50	18.672,50	27,64%
1.2	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	800,00	746,28	0,00	746,28	53,72	R\$ 53,63	42.904,00	40.023,00	0,00	40.023,00	2.881,00	93,29%
1.3	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	800,00	709,87	0,00	709,87	90,13	R\$ 70,83	56.664,00	50.280,09	0,00	50.280,09	6.383,91	88,73%
1.4	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	800,00	630,32	85,20	715,52	84,48	R\$ 84,71	67.768,00	53.394,41	7.217,29	60.611,70	7.156,30	89,44%
1.5	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m²	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	R\$ 88,37	8.837,00	8.837,00	0,00	8.837,00	0,00	100,00%
1.6	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	100,00	30,50	0,00	30,50	69,50	R\$ 51,41	5.141,00	1.568,01	0,00	1.568,01	3.573,00	30,50%
1.7	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 1.519,10	7.595,50	0,00	0,00	0,00	7.595,50	0,00%
1.8	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	300,00	32,90	0,00	32,90	267,10	R\$ 7,88	2.364,00	259,25	0,00	259,25	2.104,75	10,97%
1.9	Emassamento de algeroz	m	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	R\$ 8,82	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00%
1.10	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 27,78	2.778,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00%
1.11	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,7 mm -Rev. 03	m²	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 167,51	8.375,50	0,00	0,00	0,00	8.375,50	0,00%
1.12	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	R\$ 70,32	7.032,00	7.032,00	0,00	7.032,00	0,00	100,00%
1.13	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.Rev 02	m²	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	R\$ 43,67	4.367,00	0,00	4.367,00	4.367,00	0,00	100,00%
1.14	Calha em chapa de alumínio lisa n°26, e=0,46mm	m²	50,00	11,00	13,50	24,50	25,50	R\$ 88,03	4.401,50	968,33	1.188,41	2.156,74	2.244,77	49,00%
1.15	Revisão de esquadria de madeira	m²	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	R\$ 102,65	5.132,50	5.132,50	0,00	5.132,50	0,00	100,00%
1.16	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	R\$ 113,64	5.682,00	5.682,00	0,00	5.682,00	0,00	100,00%
1.17	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	R\$ 472,34	11.808,50	11.808,50	0,00	11.808,50	0,00	100,00%
1.18	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	40,00	25,00	0,00	25,00	15,00	R\$ 162,22	6.488,80	4.055,50	0,00	4.055,50	2.433,30	62,50%
1.19	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	20,00	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 727,34	14.546,80	7.273,40	0,00	7.273,40	7.273,40	50,00%
1.20	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	20,00	7,00	5,00	12,00	8,00	R\$ 773,31	15.466,20	5.413,17	3.866,55	9.279,72	6.186,48	60,00%
1.21	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	15,00	9,00	0,00	9,00	6,00	R\$ 827,66	12.414,90	7.448,94	0,00	7.448,94	4.965,96	60,00%
1.22	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 971,54	5.829,24	0,00	0,00	0,00	5.829,24	0,00%
1.23	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente, exceto ferragens	un	8,00	6,00	0,00	6,00	2,00	R\$ 774,69	6.197,52	4.648,14	0,00	4.648,14	1.549,38	75,00%
1.24	Porta em madeira mista, almofadada, 90 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	R\$ 965,95	3.863,80	0,00	0,00	0,00	3.863,80	0,00%
1.25	Porta para armários com moldura em alumínio, incolor, inclusive ferragens	m²	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	R\$ 181,26	2.175,12	0,00	0,00	0,00	2.175,12	0,00%
1.26	Fornecimento e instalação de ferrolio	un	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 11,35	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50	0,00%
1.27	Fornecimento de cadeado 50mm	un	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 46,53	2.326,50	0,00	0,00	0,00	2.326,50	0,00%

José Pereira de Menezes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 271409-5

Assinatura
 GREGO 210046852-7

1.28	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m²	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 615,10	3.690,60	0,00	0,00	0,00	3.690,60	0,00%
1.29	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	500,00	0,00	31,20	31,20	468,80	R\$ 25,46	12.730,00	0,00	794,35	794,35	11.935,65	6,24%
1.30	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	500,00	472,93	0,00	472,93	27,07	R\$ 49,97	24.985,00	23.632,44	0,00	23.632,44	1.352,56	94,59%
1.31	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 61,09	30.545,00	0,00	0,00	0,00	30.545,00	0,00%
1.32	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	R\$ 21,91	6.573,00	6.573,00	0,00	6.573,00	0,00	100,00%
1.33	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 60,33	30.165,00	0,00	0,00	0,00	30.165,00	0,00%
1.34	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²	2.000,00	69,94	215,82	285,76	1.714,24	R\$ 48,56	97.120,00	3.396,29	10.480,22	13.876,51	83.243,49	14,29%
1.35	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	R\$ 106,81	53.405,00	53.405,00	0,00	53.405,00	0,00	100,00%
1.36	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	500,00	263,59	18,80	282,39	217,61	R\$ 37,13	18.565,00	9.787,10	698,04	10.485,14	8.079,86	56,48%
1.37	Piso cimentado despolado traço 1.5, e = 5 cm	m²	500,00	9,63	45,20	54,83	445,17	R\$ 38,87	19.435,00	374,32	1.756,92	2.131,24	17.303,76	10,97%
1.38	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	R\$ 14,71	4.413,00	0,00	0,00	0,00	4.413,00	0,00%
1.39	Demolição de reboco	m²	250,00	0,00	125,52	125,52	124,48	R\$ 6,91	1.727,50	0,00	867,34	867,34	860,16	50,21%
1.40	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	250,00	203,60	46,40	250,00	0,00	R\$ 36,96	9.240,00	7.525,06	1.714,94	9.240,00	0,00	100,00%
1.41	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	250,00	200,00	50,00	250,00	0,00	R\$ 6,54	1.635,00	1.308,00	327,00	1.635,00	0,00	100,00%
1.42	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	R\$ 44,28	11.070,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00%
1.43	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	R\$ 68,03	17.007,50	0,00	0,00	0,00	17.007,50	0,00%
1.44	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²	10.000,00	7.344,79	1.871,46	9.216,25	783,75	R\$ 12,92	129.200,00	94.894,74	24.179,26	119.074,00	10.126,00	92,16%
1.45	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	2.000,00	1.925,68	0,00	1.925,68	74,32	R\$ 14,82	29.640,00	28.538,58	0,00	28.538,58	1.101,42	96,28%
1.46	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	1.000,00	987,33	0,00	987,33	12,68	R\$ 15,57	15.570,00	15.372,65	0,00	15.372,65	197,35	98,73%
1.47	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	1.000,00	333,48	37,00	370,48	629,52	R\$ 18,56	18.560,00	6.189,39	686,72	6.876,11	11.683,89	37,05%
1.48	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	1.000,00	148,26	0,00	148,26	851,74	R\$ 18,49	18.490,00	2.741,33	0,00	2.741,33	15.748,67	14,83%
1.49	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	60.000,00	14.208,91	0,00	14.208,91	45.791,09	R\$ 1,64	98.400,00	23.302,61	0,00	23.302,61	75.097,39	23,68%
1.50	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	R\$ 1.208,17	9.665,36	0,00	0,00	0,00	9.665,36	0,00%
1.51	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	un	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 241,28	1.206,40	0,00	0,00	0,00	1.206,40	0,00%
1.52	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 536,46	1.072,92	0,00	0,00	0,00	1.072,92	0,00%
1.53	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 427,29	2.136,45	0,00	0,00	0,00	2.136,45	0,00%
1.54	Vaso sanitário convencional, linha ravina P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico	un	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 431,53	2.157,65	0,00	0,00	0,00	2.157,65	0,00%

Luciana dos Santos
 Engenheira Civil
 CREA-SE 270046852-7


José Pereira de Menezes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 270046852-7

1.55	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 42,67	426,70	0,00	0,00	0,00	426,70	0,00%
1.56	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor	un	30,00	5,00	0,00	5,00	25,00	R\$ 50,83	1.524,90	254,15	0,00	254,15	1.270,75	16,67%
1.57	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	30,00	5,00	0,00	5,00	25,00	R\$ 24,42	732,60	122,10	0,00	122,10	610,50	16,67%
1.58	Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	un	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 77,32	1.546,40	0,00	0,00	0,00	1.546,40	0,00%
1.59	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	5,00	1,00	0,00	1,00	4,00	R\$ 773,26	3.866,30	773,26	0,00	773,26	3.093,04	20,00%
1.60	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	un	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 592,64	2.963,20	0,00	0,00	0,00	2.963,20	0,00%
1.61	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 63,84	1.276,80	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00%
1.62	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 36,21	1.810,50	0,00	0,00	0,00	1.810,50	0,00%
1.63	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	un	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 21,84	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00%
1.64	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratório de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	m	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 795,52	3.977,60	0,00	0,00	0,00	3.977,60	0,00%
1.65	Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 1.40 x 0.55 m, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 1.826,37	9.131,85	0,00	0,00	0,00	9.131,85	0,00%
1.66	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 409,45	818,90	0,00	0,00	0,00	818,90	0,00%
1.67	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	20,00	6,00	0,00	6,00	14,00	R\$ 79,21	1.584,20	475,26	0,00	475,26	1.108,94	30,00%
1.68	Revisão de ponto de água tipo 2	un	20,00	6,00	0,00	6,00	14,00	R\$ 54,53	1.090,60	327,18	0,00	327,18	763,42	30,00%
1.69	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 545,19	2.725,95	0,00	0,00	0,00	2.725,95	0,00%
1.70	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 375,13	1.875,65	0,00	0,00	0,00	1.875,65	0,00%
1.71	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 149,64	2.992,80	0,00	0,00	0,00	2.992,80	0,00%
1.72	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	m	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 248,54	4.970,80	0,00	0,00	0,00	4.970,80	0,00%
1.73	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	m	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 421,51	8.430,20	0,00	0,00	0,00	8.430,20	0,00%
1.74	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	m	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 535,87	5.358,70	0,00	0,00	0,00	5.358,70	0,00%
1.75	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 67,08	1.341,60	0,00	0,00	0,00	1.341,60	0,00%
1.76	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 60,32	1.206,40	0,00	0,00	0,00	1.206,40	0,00%
1.77	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	100,00	16,30	0,00	16,30	83,70	R\$ 14,62	1.462,00	238,31	0,00	238,31	1.223,69	16,30%
1.78	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 44,03	2.201,50	0,00	0,00	0,00	2.201,50	0,00%
1.79	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 41,28	825,60	0,00	0,00	0,00	825,60	0,00%
1.80	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	R\$ 16,52	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00%
1.81	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e= 0,09, aparente, com argamassa AC-1, junta de 2,0cm	m²	50,00	0,00	23,50	23,50	26,50	R\$ 63,81	3.190,50	0,00	1.499,54	1.499,54	1.690,97	47,00%
1.82	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5-1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	R\$ 45,07	2.253,50	2.253,50	0,00	2.253,50	0,00	100,00%
1.83	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	R\$ 137,26	3.431,50	0,00	0,00	0,00	3.431,50	0,00%
1.84	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	R\$ 117,30	2.932,50	0,00	0,00	0,00	2.932,50	0,00%
1.85	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	R\$ 6,46	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	100,00%
1.86	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	R\$ 6,01	1.202,00	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	100,00%
1.87	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	R\$ 9,58	2.874,00	0,00	0,00	0,00	2.874,00	0,00%
1.88	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	R\$ 8,19	2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00%
1.89	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 37,15	3.715,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00%
1.91	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	5,00	2,00	0,00	2,00	3,00	R\$ 851,71	4.258,55	1.703,42	0,00	1.703,42	2.555,13	40,00%
1.93	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	R\$ 18,55	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00%
1.94	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	R\$ 16,73	1.003,80	0,00	0,00	0,00	1.003,80	0,00%

Luciano R. Santos
 Engenheiro Civil
 CREA SP 270046652-7

José Pereira da Menezes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA SP 1100380-7

1.95	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 40,20	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00%
1.96	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 19,95	997,50	0,00	0,00	0,00	997,50	0,00%
1.97	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 50,27	2.513,50	0,00	0,00	0,00	2.513,50	0,00%
1.98	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	50,00	15,00	0,00	15,00	35,00	R\$ 76,99	3.849,50	1.154,85	0,00	1.154,85	2.694,65	30,00%
1.99	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	R\$ 49,22	2.953,20	0,00	0,00	0,00	2.953,20	0,00%
1.100	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	R\$ 51,58	3.610,60	0,00	0,00	0,00	3.610,60	0,00%
1.101	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 97,58	1.951,60	0,00	0,00	0,00	1.951,60	0,00%
1.102	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 86,02	1.720,40	0,00	0,00	0,00	1.720,40	0,00%
1.103	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	20,00	14,00	0,00	14,00	6,00	R\$ 82,09	1.641,80	1.149,26	0,00	1.149,26	492,54	70,00%
1.104	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 171,31	1.713,10	0,00	0,00	0,00	1.713,10	0,00%
1.105	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	R\$ 26,75	4.012,50	0,00	0,00	0,00	4.012,50	0,00%
1.106	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	20,00	0,00	3,00	3,00	17,00	R\$ 258,43	5.168,60	0,00	775,29	775,29	4.393,31	15,00%
1.107	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	R\$ 5,99	2.995,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00%
1.108	Plafon E-27	un	200,00	14,00	3,00	17,00	183,00	R\$ 7,94	1.588,00	111,16	23,82	134,98	1.453,02	8,50%
1.109	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	200,00	14,00	3,00	17,00	183,00	R\$ 13,85	2.770,00	193,90	41,55	235,45	2.534,55	8,50%
1.110	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	R\$ 137,48	3.437,00	0,00	0,00	0,00	3.437,00	0,00%
1.111	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	R\$ 19,96	3.592,80	0,00	0,00	0,00	3.592,80	0,00%
1.112	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	R\$ 21,63	1.730,40	0,00	0,00	0,00	1.730,40	0,00%
1.113	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 24,18	2.418,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00%
1.114	Tomada tripla 2p+T universal, "Sistema X", Fame ou similar	un	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	R\$ 46,63	3.264,10	0,00	0,00	0,00	3.264,10	0,00%
1.115	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	100,00	0,00	1,00	1,00	99,00	R\$ 32,88	3.288,00	0,00	32,88	32,88	3.255,12	1,00%
1.116	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 38,70	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00%
1.117	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 210,70	2.107,00	0,00	0,00	0,00	2.107,00	0,00%
1.118	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 237,70	4.754,00	0,00	0,00	0,00	4.754,00	0,00%
1.119	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m²	25,00	1,25	5,40	6,65	18,35	R\$ 531,82	13.295,50	664,78	2.871,83	3.536,60	9.758,90	26,60%
1.120	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	200,00	0,00	93,60	93,60	106,40	R\$ 11,40	2.280,00	0,00	1.067,04	1.067,04	1.212,96	46,80%
1.121	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	150,00	30,00	47,80	77,80	72,20	R\$ 25,13	3.769,50	753,90	1.201,21	1.955,11	1.814,39	51,87%
1.122	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	10,00	0,00	2,73	2,73	7,27	R\$ 583,42	5.834,20	0,00	1.592,74	1.592,74	4.241,46	27,30%
1.123	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	m²	30,00	0,00	19,20	19,20	10,80	R\$ 102,34	3.070,20	0,00	1.964,93	1.964,93	1.105,27	64,00%
1.124	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m²	15,00	0,00	0,08	0,08	14,93	R\$ 644,49	9.667,35	0,00	48,34	48,34	9.619,01	0,50%
1.125	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	R\$ 43,25	1.297,50	0,00	0,00	0,00	1.297,50	0,00%
1.126	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 24,51	1.225,50	0,00	0,00	0,00	1.225,50	0,00%
1.127	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 28,04	1.402,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00%
1.128	Planta - Ixora amarela (Ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 16,13	1.613,00	0,00	0,00	0,00	1.613,00	0,00%
1.129	Planta - Ixora rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 19,18	1.918,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00%
1.130	Planta - Ixora pink (Ixora coccinea pink), fornecimento e plantio	un	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$ 18,26	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00%
1.131	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 762,56	7.625,60	0,00	0,00	0,00	7.625,60	0,00%
1.132	Quiosque padrão, raio = 2,25m, peça central roliça de eucalipto d=0,15m, cobertura em telha cerâmica canal, piso em concreto simples e=8 cm, mesa e banco em concreto armado - Rev. 01	un	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 4.727,16	14.181,48	0,00	0,00	0,00	14.181,48	0,00%
1.133	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	R\$ 996,68	14.950,20	0,00	0,00	0,00	14.950,20	0,00%



 José Pereira de Menezes Junior

 Engenheiro Civil

 CREA SE 27/40174-1

1.134	Escoramento metálico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis metálicos, reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023	m²	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	R\$ 70,30	2.109,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00	0,00%
1.135	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	15,00	10,00	0,00	10,00	5,00	R\$ 860,26	12.903,90	8.602,60	0,00	8.602,60	4.301,30	66,67%
1.136	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	R\$ 10,99	2.747,50	0,00	0,00	0,00	2.747,50	0,00%
1.138	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	R\$ 473,17	4.258,53	0,00	0,00	0,00	4.258,53	0,00%
1.139	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	R\$ 362,81	14.512,40	0,00	0,00	0,00	14.512,40	0,00%
1.140	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,51	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00%
1.141	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	R\$ 237,70	11.885,00	0,00	0,00	0,00	11.885,00	0,00%
1.142	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pç	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	R\$ 3,96	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO									1.305.901,52	516.366,61	72.165,45	588.532,06	717.369,46	
									100,00%	39,54%	5,53%	45,07%	54,93%	
 Lucia de Santos Engenheira Civil CRENSP 270046852-7 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM DATA: _____  Jose Pereira de Menezes Junior Engenheiro Civil CREA-SF 071101211-5						APROVADO PARA PAGAMENTO DATA: _____					



PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO

REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023

EMPRESA: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA

Contrato Nº 13/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE TOTAL
1.1	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m ²					31,20
	Substituição de Telhas		31,20				31,20
1.4	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m ²					85,20
	Área de cobertura revisada		85,20				85,20
1.13	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.Rev 02	m ²					100,00
	Telhas Área 1		100,00				100,00
1.14	Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm	m ²		27,00	0,50		13,50
1.20	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00				5,00
1.29	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m ²	31,20				31,20
1.34	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m ²					215,82
	Pavimentação revisada			21,80	9,90		215,82
1.36	Meio-flo pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m					18,80
	Travamento de Pavimentação			18,80			18,80
1.37	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm	m ²	45,20				45,20
1.38	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m ²					
1.39	Demolição de reboco	m ²					125,52
	Reboco Interno Demolido (30 %)		0,30	209,20		2,00	125,52
1.40	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	46,40				46,40
1.41	Chapisco em parede com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	50,00				50,00
1.44	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m ²					1871,46
	Pintura Muro			127,00		2,50	317,50
	Pintura Muro Frontal			18,50		1,00	18,50
	Pintura Externa			67,20		3,50	235,20
	Pintura Interna			209,20		2,00	418,40
	Teto		215,00				215,00
	Emassamento Interno		633,40				633,40
	Pintura Depósito Novo			23,90		1,40	33,46
1.47	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m ²					37,00
	Grade Frontal			18,50	2,00		37,00

Luciana dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 210046652-7

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE 210046652-7

1.81	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e= 0,09, aparente, com argamassa AC-1, junta de 2,0cm	m ²					23,50
	Composição representativa para fechamento dos vãos do ar condicionado		7,00	1,00	0,50		3,50
	Composição representativa para revisão de muro			8,00	2,50		20,00
1.85	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm ² , 450/ 750v / 70°C	m		200,00			200,00
1.106	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	3,00				3,00
1.108	Piafon E-27	un	3,00				3,00
1.109	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00				3,00
1.115	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	1,00				1,00
1.119	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m ³					5,40
	Embasamento Novas salas			36,00	0,30	0,50	5,40
1.120	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	93,60				93,60
1.121	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m					47,80
	Cintamento inferior e superior			47,80			47,80
1.122	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m ³					2,73
	Sapatas		6,00	0,50	0,50	0,30	0,45
	Pilares		6,00	0,30	0,10	4,00	0,72
	Camada Impermeabilizadora de Piso		31,20			0,05	1,56
1.123	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	m ²					19,20
	Pilares		12,00	0,40		4,00	19,20
1.124	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³					0,08
			6,00	0,50	0,50	0,05	0,08

Luciano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 270046652-7

José Pereira de Menezes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 27140434

SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO
13/2025

CONTRATO Nº

Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ : 13.383.094/0001-77
Residencial José Dantas Filho, Nº 01, Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.

B.M.Nº: 11

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.

Período: DE 26/05/2025 a 12/06/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 13/06/2025

SERVIÇO REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Luciana dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 270046652-7

Jose Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE 271101111-1

SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO
13/2025

CONTRATO Nº

Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ : 13.383.094/0001-77

Residencial José Dantas Filho, Nº 01, Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.

B.M.Nº: 11

Período: DE 26/05/2025 a 12/06/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 13/06/2025

SERVIÇO REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Jose Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 27100122-1

Luciana dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SE 270046652-7

SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 13/2025	CONTRATO Nº
Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77 Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.	B.M.Nº: 11	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.	Período: DE 26/05/2025 a 12/06/2025	DATA DA MEDIÇÃO: 13/06/2025

SERVIÇ REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 274401211

Luciana dos Santos
Engenheira Civil
CRENSE 270046652-7

SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO
13/2025

CONTRATO Nº

Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ : 13.383.094/0001-77
Residencial José Dantas Filho, N° 01, Quadra A - Centro - Felra Nova/SE.

B.M.Nº: 11

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.

Período: DE 26/05/2025 a 12/06/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 13/06/2025

SERVIÇ REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Jose Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA/SE 27146121-1

Luciana dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 270046652-7