



ESCOLA MUNICIPAL DR LOURIVAL BATISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO

Rodovia para Aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23.54%

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Ampliação da Escola Municipal Dr Lourival Batista	100	342,298.92	21.00	71,888.88	18.20	62,289.50	17.53	60,014.86	24.72	84,625.63	18.55	63,480.05
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
01.01	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN DR LOURIVAL BATISTA	100	342,298.92	21.00	71,888.88	18.20	62,289.50	17.53	60,014.86	24.72	84,625.63	18.55	63,480.05
				21.00%		18.20%		17.53%		24.72%		18.55%	
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.58	15,719.20	0.92	3,143.84	0.92	3,143.84	0.92	3,143.84	0.92	3,143.84	0.90	3,143.84
				20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%	
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.64	15,878.82	4.64	15,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
01.01.003	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	5.72	19,583.84	5.72	19,583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
01.01.004	ALVENARIA	26.62	91,123.49	9.14	31,286.87	14.45	49,472.61	3.03	10,364.01	0.00	0.00	0.00	0.00
				34.33%		54.29%		11.38%		0.00%		0.00%	
01.01.005	REVESTIMENTO	9.48	32,416.95	0.58	1,995.51	2.83	9,673.05	2.24	7,677.54	1.15	3,921.26	2.68	9,149.59
				6.16%		29.84%		23.68%		12.10%		28.22%	
01.01.006	COBERTURA	28.63	97,971.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14	75,770.74	6.49	22,200.97
				0.00%		0.00%		0.00%		77.34%		22.66%	
01.01.007	PISOS	10.82	37,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82	37,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%	
01.01.008	ESQUADRIAS	5.23	17,908.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23	17,908.55
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
01.01.009	INSTALAÇÕES	4.28	14,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	1,789.79	0.52	1,789.79	3.24	11,077.10
				0.00%		0.00%		12.21%		12.21%		75.58%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	342,298.92	21.00	71,888.88	18.20	62,289.50	17.53	60,014.86	24.72	84,625.63	18.55	63,480.05
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	342,298.92	21.00	71,888.88	39.20	134,178.38	56.73	194,193.24	81.45	278,818.87	100.00	342,298.92