



CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE NO POVOADO GAVIÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARI
RUA DO CAJUEIRO, 171 CASA CENTRO GRACCHO
CARDOSO-SE CNPJ : 11.582.140/0001-31

Cod. Empreendimento: 00147

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2018- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO GAVIÃO	100	182.103,57	24,19	44.043,13	23,25	42.336,18	16,28	29.644,57	18,65	33.960,22	17,63	32.119,47
01.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE POV. GAVIÃO	100	182.103,57	24,19	44.043,13	23,25	42.336,18	16,28	29.644,57	18,65	33.960,22	17,63	32.119,47
				24,19%		23,25%		16,28%		18,65%		17,63%	
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,07	3.759,80	2,07	3.759,80								
				100,00%									
01.01.002	FUNDAÇÕES	14,12	25.700,72	11,29	20.560,57	2,83	5.140,15						
				80,00%		20,00%							
01.01.003	ESTRUTURA	7,32	13.328,13			7,32	13.328,13						
						100,00%							
01.01.004	ELEVAÇÕES	6,44	11.733,49			1,93	3.520,05	4,51	8.213,44				
						30,00%		70,00%					
01.01.005	COBERTURA	9,62	17.512,50			1,92	3.502,50	1,92	3.502,50	3,85	7.005,00	1,93	3.502,50
						20,00%		20,00%		40,00%		20,00%	
01.01.006	ESQUADRAS	6,65	12.116,87	0,71	1.284,12	1,19	2.166,55	1,78	3.249,83	1,78	3.249,83	1,19	2.166,54
				10,60%		17,88%		26,82%		26,82%		17,88%	
01.01.007	INSTALAÇÕES ELETRICAS	9,25	16.848,77	1,85	3.369,76	1,85	3.369,76	1,85	3.369,76	1,85	3.369,76	1,85	3.369,73
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.008	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS	8,58	15.644,54	1,72	3.128,91	1,72	3.128,91	1,72	3.128,91	1,72	3.128,91	1,70	3.128,90
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.009	REVESTIMENTO	17,94	32.652,96			3,59	6.530,59	3,59	6.530,59	5,38	9.795,89	5,38	9.795,89
						20,00%		20,00%		30,00%		30,00%	
01.01.010	PAVIMENTAÇÃO	5,3	9.646,87	0,77	1.399,13	0,91	1.649,54	0,91	1.649,54	1,36	2.474,33	1,35	2.474,33
				14,50%		17,10%		17,10%		25,65%		25,65%	
01.01.011	PINTURA	4,51	8.227,51							2,71	4.936,50	1,80	3.291,01
										60,00%		40,00%	
01.01.012	DIVERSOS	2,41	4.390,57									2,41	4.390,57
												100,00%	
01.01.013	MURO	4,61	8.400,24	4,61	8.400,24								
				100,00%									
01.01.014	PROJETOS	1,18	2.140,60	1,18	2.140,60								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	182.103,57	24,19	44.043,13	23,25	42.336,18	16,28	29.644,57	18,65	33.960,22	17,63	32.119,47
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	182.103,57	24,19	44.043,13	47,44	86.379,31	63,72	116.023,88	82,37	149.984,10	100,00	182.103,57