

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00003

BDI: 23,54% 23/04/2021

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Reforma das Escolas	100	72.557,41	15,25	11.067,81	42,92	31.141,71	41,83	30.347,89				
01.01	Administração Local	3,73	2.711,21	1,87	1.355,61			1,86	1.355,60				
				50,00%				50,00%					
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	2,03	1.474,46	1,02	737,23			1,01	737,23				
				50,00%	1/30			50,00%	1/30				
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	1,7	1.236,75	0,85	618,38			0,85	618,37				
				50,00%	1/30			50,00%	1/30				
01.02	Reforma	96,27	69.846,20	13,39	9.712,20	42,92	31.141,71	39,96	28.992,29				
				13,91%		44,59%		41,50%					
01.02.001	Serviços Preliminares	2,54	1.837,84	2,54	1.837,84								
				100,00%									
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	2,4	1.738,64	2,40	1.738,64								
				100,00%	1/30								
01.02.001.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,14	99,20	0,14	99,20								
				100,00%	1/30								
01.02.002	Pintura	27,42	19.893,03			25,87	18.769,19	1,55	1.123,84				
						94,35%		5,65%					
01.02.002.001	Pintura Interna (Paredes)	8,64	6.269,48			8,64	6.269,48						
						100,00%							
01.02.002.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	3,17	2.300,06			3,17	2.300,06						
						100,00%	1/30						
01.02.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	5,47	3.969,42			5,47	3.969,42						
						100,00%	1/30						
01.02.002.002	Pintura Externa	17,23	12.499,71			17,23	12.499,71						
						100,00%							
01.02.002.002	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	5,66	4.103,56			5,66	4.103,56						
						100,00%	1/30						
01.02.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	11,57	8.396,15			11,57	8.396,15						
						100,00%	1/30						
01.02.002.003	Pintura em Grades	1,55	1.123,84					1,55	1.123,84				
								100,00%					
01.02.002.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	1,55	1.123,84					1,55	1.123,84				
								100,00%	1/30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00003

BDI: 23,54% 23/04/2021

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.003	Esquadrias	34,95	25.350,14	5,42	3.930,53	3,42	2.484,38	26,11	18.935,23				
				15,50%		9,80%		74,70%					
01.02.003.001	Revisão de esquadrias de alumínio	1,14	823,75			1,14	823,75						
						100,00%	1/30						
01.02.003.002	Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3,00 mm (duplo) a cada 2,10 m, barras chata verticais e	19,74	14.320,43					19,74	14.320,43				
								100,00%	1/30				
01.02.003.003	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e	6,36	4.614,80					6,36	4.614,80				
								100,00%	1/30				
01.02.003.004	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	1,42	1.027,74	1,42	1.027,74								
				100,00%	1/30								
01.02.003.005	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	0,53	388,10	0,53	388,10								
				100,00%	1/30								
01.02.003.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	3,47	2.514,69	3,47	2.514,69								
				100,00%	1/30								
01.02.003.007	Revisão de esquadria de madeira	2,29	1.660,63			2,29	1.660,63						
						100,00%	1/30						
01.02.004	Cobertura	7,4	5.372,00	1,20	868,74	6,20	4.503,26						
				16,17%		83,83%							
01.02.004.001	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	1,2	868,74	1,20	868,74								
				100,00%	1/30								
01.02.004.002	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	6,2	4.503,26			6,20	4.503,26						
						100,00%	1/30						
01.02.005	Alvenaria e Eestrutura	7,42	5.384,88			7,42	5.384,88						
						100,00%							
01.02.005.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual	0,97	701,07			0,97	701,07						
						100,00%	1/30						
01.02.005.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,26	186,59			0,26	186,59						
						100,00%	1/30						
01.02.005.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	1,18	858,90			1,18	858,90						
						100,00%	1/30						
01.02.005.004	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	5,01	3.638,32			5,01	3.638,32						
						100,00%	1/30						
01.02.006	Instalação Elétrica	3,95	2.862,15	3,95	2.862,15								
				100,00%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00003

BDI: 23,54% 23/04/2021

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.006.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	0,41	298,80	0,41	298,80								
				100,00%	1/30								
01.02.006.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	0,17	122,88	0,17	122,88								
				100,00%	1/30								
01.02.006.003	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12),	0,31	224,03	0,31	224,03								
				100,00%	1/30								
01.02.006.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	0,32	233,94	0,32	233,94								
				100,00%	1/30								
01.02.006.005	Arandela de uso interno, em alumínio, com difusor em vidro fosco, branca ou preta, ref. AD-104, da Aladin ou similar	0,19	134,94	0,19	134,94								
				100,00%	1/30								
01.02.006.006	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	0,37	265,32	0,37	265,32								
				100,00%	1/30								
01.02.006.007	Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás	2,18	1.582,24	2,18	1.582,24								
				100,00%	1/30								
01.02.007	Instalação Hidrossanitária	1,02	748,64	0,29	212,94			0,73	535,70				
				28,44%				71,56%					
01.02.007.001	Reposição de vaso sanitário convencional	0,33	243,06					0,33	243,06				
								100,00%	1/30				
01.02.007.002	Revisão de ponto de água tipo 1	0,29	212,94	0,29	212,94								
				100,00%	1/30								
01.02.007.003	Limpeza de forro removível com pano úmido. af_04/2019	0,4	292,64					0,40	292,64				
								100,00%	1/30				
01.02.008	Forro	9,85	7.147,00					9,85	7.147,00				
								100,00%					
01.02.008.001	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	0,42	302,19					0,42	302,19				
								100,00%	1/30				
01.02.008.002	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	9,43	6.844,81					9,43	6.844,81				
								100,00%	1/30				
01.02.009	Diversos	1,72	1.250,52					1,72	1.250,52				
								100,00%					
01.02.009.001	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	0,65	472,92					0,65	472,92				
								100,00%	1/30				
01.02.009.002	Limpeza geral	1,07	777,60					1,07	777,60				
								100,00%	1/30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00003

BDI: 23,54% 23/04/2021

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
TOTAL SIMPLES ==>>		100,00	72.557,41	15,25	11.067,81	42,92	31.141,71	41,83	30.347,89				
TOTAL ACUMULADO ==>>		100,00	72.557,41	15,25	11.067,81	58,17	42.209,52	100,00	72.557,41				