

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54% 22/04/2021

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Reforma da Escola - SEDE	100	178.714,13	28,50	50.938,40	36,89	65.935,72	34,61	61.840,01				
01.01	Administração Local	3,87	6.865,50	1,92	3.432,75			1,95	3.432,75				
				50,00%				50,00%					
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	1,93	3.402,60	0,95	1.701,30			0,98	1.701,30				
				50,00%	1/30			50,00%	1/30				
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	1,94	3.462,90	0,97	1.731,45			0,97	1.731,45				
				50,00%	1/30			50,00%	1/30				
01.02	Reforma	96,13	171.848,63	9,03	16.130,12	13,47	24.075,26	21,56	38.566,10				
				20,48%		30,56%		48,96%					
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	0,97	1.738,64	0,97	1.738,64								
				100,00%	1/30								
01.02.002	Pintura	18,18	32.481,38					18,18	32.481,38				
								100,00%					
01.02.002.001	Pintura Interna (Paredes)	5,85	10.448,25					5,85	10.448,25				
								100,00%					
01.02.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	5,85	10.448,25					5,85	10.448,25				
								100,00%	1/30				
01.02.002.002	Pintura Externa	11,43	20.430,30					11,43	20.430,30				
								100,00%					
01.02.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	11,43	20.430,30					11,43	20.430,30				
								100,00%	1/30				
01.02.002.003	Pintura em Grades	0,9	1.602,83					0,90	1.602,83				
								100,00%					
01.02.002.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	0,9	1.602,83					0,90	1.602,83				
								100,00%	1/30				
01.02.003	Esquadrias	8,05	14.391,48	8,05	14.391,48								
				100,00%									
01.02.003.001	Revisão de esquadrias de alumínio	5,47	9.778,62	5,47	9.778,62								
				100,00%	1/30								
01.02.003.002	Revisão de esquadria de madeira	2,58	4.612,86	2,58	4.612,86								
				100,00%	1/30								
01.02.004	Instalação Elétrica	3,92	7.019,75			3,92	7.019,75						
						100,00%							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54% 22/04/2021

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.004.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	0,92	1.643,40			0,92	1.643,40						
						100,00%	1/30						
01.02.004.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	0,21	384,00			0,21	384,00						
						100,00%	1/30						
01.02.004.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	0,36	641,19			0,36	641,19						
						100,00%	1/30						
01.02.004.004	Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás	2,43	4.351,16			2,43	4.351,16						
						100,00%	1/30						
01.02.005	Instalação Hidrossanitária	3,31	5.904,41			3,31	5.904,41						
						100,00%							
01.02.005.001	Reposição de vaso sanitário convencional	0,36	648,16			0,36	648,16						
						100,00%	1/30						
01.02.005.002	Mictório coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	0,42	742,65			0,42	742,65						
						100,00%	1/30						
01.02.005.003	Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m	2,53	4.513,60			2,53	4.513,60						
						100,00%	1/30						
01.02.006	Diversos	9,63	17.235,82			6,24	11.151,10	3,39	6.084,72				
						64,70%		35,30%					
01.02.006.001	Limpeza geral	3,41	6.084,72					3,41	6.084,72				
								100,00%	1/30				
01.02.006.002	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,67	1.196,03			0,67	1.196,03						
						100,00%	1/30						
01.02.006.003	Disjuntor termomagnético tripolar 30 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA, curva C	0,21	379,95			0,21	379,95						
						100,00%	1/30						
01.02.006.004	Disjuntor termomagnético bipolar 15 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	0,71	1.277,38			0,71	1.277,38						
						100,00%	1/30						
01.02.006.005	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,47	845,56			0,47	845,56						
						100,00%	1/30						
01.02.006.006	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,48	865,41			0,48	865,41						
						100,00%	1/30						
01.02.006.007	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis),	3,6	6.437,85			3,60	6.437,85						
						100,00%	1/30						
01.02.006.008	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	0,08	148,92			0,08	148,92						
						100,00%	1/30						

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54% 22/04/2021

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.007	Salas Novas	52,07	93.077,15	17,56	31.375,53	23,42	41.860,46	11,09	19.841,16				
				33,71%		44,97%		21,32%					
01.02.007.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,43	768,43	0,43	768,43								
				100,00%	1/30								
01.02.007.002	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	5,16	9.217,07	5,16	9.217,07								
				100,00%	1/30								
01.02.007.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m²	4,14	7.403,30	4,14	7.403,30								
				100,00%	1/30								
01.02.007.004	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira	0,58	1.039,45	0,58	1.039,45								
				100,00%	1/30								
01.02.007.005	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	4,31	7.705,75	4,31	7.705,75								
				100,00%	1/30								
01.02.007.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	0,71	1.265,63					0,71	1.265,63				
								100,00%	1/30				
01.02.007.007	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado,	3,04	5.430,75					3,04	5.430,75				
								100,00%	1/30				
01.02.007.008	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af 05/2017 p	5,35	9.569,75					5,35	9.569,75				
								100,00%	1/30				
01.02.007.009	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	5,43	9.710,40			5,43	9.710,40						
						100,00%	1/30						
01.02.007.010	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	12,38	22.123,80			12,38	22.123,80						
						100,00%	1/30						
01.02.007.011	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6m	1,98	3.531,34			1,98	3.531,34						
						100,00%	1/30						
01.02.007.012	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre	2,93	5.241,53	2,93	5.241,53								
				100,00%	1/30								
01.02.007.013	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de	2,69	4.807,68			2,69	4.807,68						
						100,00%	1/30						
01.02.007.014	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	0,95	1.705,50					0,95	1.705,50				
								100,00%	1/30				
01.02.007.015	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	0,31	545,72					0,31	545,72				
								100,00%	1/30				
01.02.007.016	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12),	0,5	896,12			0,50	896,12						
						100,00%	1/30						

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,54% 22/04/2021

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.007.017	Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás	0,44	791,12			0,44	791,12						
						100,00% 1/30							
01.02.007.018	Esquadria de alumínio tubular	0,74	1.323,81					0,74	1.323,81				
								100,00% 1/30					
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	178.714,13	28,50	50.938,40	36,89	65.935,72	34,61	61.840,01				
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	178.714,13	28,50	50.938,40	65,39	116.874,12	100,00	178.714,13				