



PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO JOAQUIM DE ARAGÃO E URBANIZAÇÃO DO POVOADO GUEDES - GRACCHO CARDOSO/SE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023

EMPRESA: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA

Contrato Nº 13/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE TOTAL
1.16	Revisão de esquadrias de alumínio	m²					18,00
	Composição representativa de revisão de Gangorras		6,00	4,00	0,50		12,00
	Composição representativa de revisão de Gira-Gira e Surf		4,00	1,50	1,00		6,00
1.30	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	126,92				126,92
1.32	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²					126,92
	Praça José Joaquim de Aragão						33,45
	Trecho de passeio a ser recuperado 1			2,00	1,20		2,40
	Trecho de passeio a ser recuperado 2			1,50	2,00		3,00
	Trecho de passeio a ser recuperado 3			1,00	1,00		1,00
	Trecho de passeio a ser recuperado 4			1,50	2,00		3,00
	Trecho de passeio a ser recuperado 5			1,50	3,00		4,50
	Trecho de passeio a ser recuperado 6			6,50	1,50		9,75
	Trecho de passeio a ser recuperado 7			7,00	1,40		9,80
	Povoado Guedes						66,20
	Trecho 1			7,00	1,20		8,40
	Trecho 2			1,20	1,00		1,20
	Trecho 3			1,50	1,00		1,50
	Trecho 4			6,00	1,20		7,20
	Trecho 5			9,00	1,10		9,90
	Trecho 6			1,20	1,50		1,80
	Trecho 7			7,00	1,20		8,40
	Trecho 8			6,00	0,80		4,80
	Trecho 9			7,00	1,00		7,00
	Trecho 10			20,00	0,80		16,00
	Composição de Piso Tátil						27,27
	Trecho Recuperado			90,90	0,30		27,27
1.35	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²					75,92
	Ampliação de Pavimentação do Guedes		75,92				75,92
1.36	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m					52,00
	Meio-fio recuperação			52,00			52,00
1.44	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²					1645,20
	Pintura de Meio-fio perimetral			200,00		0,30	60,00
	Pintura de meio-fio dos canteiro 1			16,00		0,30	4,80
	Pintura de meio-fio dos canteiro 2			5,00		0,30	1,50
	Pintura de meio-fio dos canteiro 3			15,00		0,30	4,50
	Pintura de meio-fio dos canteiro 4			16,00		0,30	4,80
	Pintura de meio-fio dos canteiro 5			25,00		0,30	7,50
	Pintura de meio-fio dos canteiro 6			32,00		0,30	9,60
	Pintura de meio-fio dos canteiro 7			32,00		0,30	9,60
	Pintura de meio-fio dos canteiro 8			14,00		0,30	4,20
	Pintura de meio-fio dos canteiro 9			13,00		0,30	3,90

	Pintura de Bancos Circulares		4,00	8,00		1,40	44,80
	Pintura de Bancos Premoldados		32,00	3,00		1,10	105,60
	Mesas Premoldadas		3,00	1,44		1,00	4,32
	Pintura Escorrega			6,00		2,20	13,20
	Pintura Pista de Skate			29,40		1,90	55,86
	Pintura de piso		1018,22				1018,22
	Pintura de Meio Fio - Guedes			781,00		0,30	234,30
	Pintura de Piso Tátil			195,00		0,30	58,50
1.47	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²					17,10
	Pintura dos Brinquedos						17,10
	Gangorras		6,00	1,00	1,20		7,20
	Gira Gira		3,00	1,20	1,50		5,40
	Surf		2,00	1,50	0,50		1,50
	Bicicleta Fixa		2,00	1,50	1,00		3,00
1.135	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un					10,00
	Composição Representativa para as mesas em concreto com bancos		2,00				2,00
	Bancos Substituídos		8,00				8,00


 Luciano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA/SE 270046652-7


 José Pereira da Menezes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/SE 271404344-5