

SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 55/2025	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO													
Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77 Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.								B.M.Nº: 02					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.								Período: DE 19/02/2026 a 09/03/2026				Data da medição: 09/03/2026	

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE								R\$ 395.590,65	R\$ 62.659,61	R\$ 144.727,74	R\$ 207.387,35	R\$ 188.203,30	52,42%
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 18.008,40	R\$ 3.601,68	R\$ 7.203,36	R\$ 10.805,04	R\$ 7.203,36	60,00%
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,00	12,00	24,00	36,00	24,00	R\$ 148,46	R\$ 8.907,60	R\$ 1.781,52	R\$ 3.563,04	R\$ 5.344,56	R\$ 3.563,04	60,00%
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00	24,00	48,00	72,00	48,00	R\$ 75,84	R\$ 9.100,80	R\$ 1.820,16	R\$ 3.640,32	R\$ 5.460,48	R\$ 3.640,32	60,00%
01.02	CANTEIRO DE OBRA								R\$ 14.654,71	R\$ 3.316,97	R\$ 5.668,87	R\$ 8.985,84	R\$ 5.668,87	61,32%
01.02.001	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 -	un	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	R\$ 603,05	R\$ 1.809,15	R\$ 603,05	R\$ 603,05	R\$ 1.206,10	R\$ 603,05	66,67%
01.02.002	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	R\$ 362,02	R\$ 1.086,06	R\$ 362,02	R\$ 362,02	R\$ 724,04	R\$ 362,02	66,67%
01.02.003	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	1,00	2,00	3,00	2,00	R\$ 1.809,15	R\$ 9.045,75	R\$ 1.809,15	R\$ 3.618,30	R\$ 5.427,45	R\$ 3.618,30	60,00%
01.02.004	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	5,00	1,00	2,00	3,00	2,00	R\$ 542,75	R\$ 2.713,75	R\$ 542,75	R\$ 1.085,50	R\$ 1.628,25	R\$ 1.085,50	60,00%
01.03	PASSAGEM DE QUEIMADINHA								R\$ 105.577,38	R\$ 55.740,96	R\$ 49.836,42	R\$ 105.577,38	R\$ 0,00	100,00%
01.03.001	SERVIÇOS INICIAIS								R\$ 7.949,39	R\$ 7.949,39	R\$ 0,00	R\$ 7.949,39	R\$ 0,00	100,00%
01.03.001.001	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	21,20	21,20	0,00	21,20	0,00	R\$ 71,80	R\$ 1.522,16	R\$ 1.522,16	R\$ 0,00	R\$ 1.522,16	R\$ 0,00	100,00%
01.03.001.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	26,14	26,14	0,00	26,14	0,00	R\$ 10,52	R\$ 274,99	R\$ 274,99	R\$ 0,00	R\$ 274,99	R\$ 0,00	100,00%
01.03.001.003	Regularização Manual	m2	52,29	52,29	0,00	52,29	0,00	R\$ 5,39	R\$ 281,84	R\$ 281,84	R\$ 0,00	R\$ 281,84	R\$ 0,00	100,00%
01.03.001.004	Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa	m3	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00	R\$ 541,58	R\$ 5.524,12	R\$ 5.524,12	R\$ 0,00	R\$ 5.524,12	R\$ 0,00	100,00%
01.03.001.005	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	7,08	7,08	0,00	7,08	0,00	R\$ 48,91	R\$ 346,28	R\$ 346,28	R\$ 0,00	R\$ 346,28	R\$ 0,00	100,00%
01.03.002	ESTRUTURA								R\$ 47.791,56	R\$ 47.791,56	R\$ 0,00	R\$ 47.791,56	R\$ 0,00	100,00%
01.03.002.001	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção	m3	29,32	29,32	0,00	29,32	0,00	R\$ 675,91	R\$ 19.817,68	R\$ 19.817,68	R\$ 0,00	R\$ 19.817,68	R\$ 0,00	100,00%
01.03.002.002	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	115,82	115,82	0,00	115,82	0,00	R\$ 48,91	R\$ 5.664,76	R\$ 5.664,76	R\$ 0,00	R\$ 5.664,76	R\$ 0,00	100,00%
01.03.002.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca 1 d=1,00 m	m	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	R\$ 690,81	R\$ 16.579,44	R\$ 16.579,44	R\$ 0,00	R\$ 16.579,44	R\$ 0,00	100,00%
01.03.002.004	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	18,09	18,09	0,00	18,09	0,00	R\$ 10,52	R\$ 190,31	R\$ 190,31	R\$ 0,00	R\$ 190,31	R\$ 0,00	100,00%
01.03.002.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,09	18,09	0,00	18,09	0,00	R\$ 0,75	R\$ 13,57	R\$ 13,57	R\$ 0,00	R\$ 13,57	R\$ 0,00	100,00%
01.03.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.329,62	1.329,62	0,00	1.329,62	0,00	R\$ 1,21	R\$ 1.608,84	R\$ 1.608,84	R\$ 0,00	R\$ 1.608,84	R\$ 0,00	100,00%
01.03.002.007	Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	18,09	18,09	0,00	18,09	0,00	R\$ 54,67	R\$ 988,98	R\$ 988,98	R\$ 0,00	R\$ 988,98	R\$ 0,00	100,00%
01.03.002.008	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	7,81	7,81	0,00	7,81	0,00	R\$ 102,04	R\$ 796,93	R\$ 796,93	R\$ 0,00	R\$ 796,93	R\$ 0,00	100,00%
01.03.002.009	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	R\$ 2.510,53	R\$ 903,79	R\$ 903,79	R\$ 0,00	R\$ 903,79	R\$ 0,00	100,00%

01.03.002.010	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	9,64	9,64	0,00	9,64	0,00	R\$ 31,93	R\$ 307,81	R\$ 307,81	R\$ 0,00	R\$ 307,81	R\$ 0,00	100,00%
01.03.002.011	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	19,30	19,30	0,00	19,30	0,00	R\$ 7,59	R\$ 146,49	R\$ 146,49	R\$ 0,00	R\$ 146,49	R\$ 0,00	100,00%
01.03.002.012	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento)	m2	19,30	19,30	0,00	19,30	0,00	R\$ 40,05	R\$ 772,97	R\$ 772,97	R\$ 0,00	R\$ 772,97	R\$ 0,00	100,00%
01.03.003	PAVIMENTO								R\$ 49.836,43	R\$ 0,00	R\$ 49.836,42	R\$ 49.836,42	R\$ 0,00	100,00%
01.03.003.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	186,16	0,00	186,16	186,16	0,00	R\$ 10,52	R\$ 1.958,40	R\$ 0,00	R\$ 1.958,40	R\$ 1.958,40	R\$ 0,00	100,00%
01.03.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	149,32	0,00	149,32	149,32	0,00	R\$ 0,75	R\$ 111,99	R\$ 0,00	R\$ 111,99	R\$ 111,99	R\$ 0,00	100,00%
01.03.003.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	10.974,78	0,00	10.974,78	10.974,78	0,00	R\$ 1,21	R\$ 13.279,48	R\$ 0,00	R\$ 13.279,48	R\$ 13.279,48	R\$ 0,00	100,00%
01.03.003.004	Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	149,32	0,00	149,32	149,32	0,00	R\$ 54,67	R\$ 8.163,32	R\$ 0,00	R\$ 8.163,32	R\$ 8.163,32	R\$ 0,00	100,00%
01.03.003.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	22,68	0,00	22,68	22,68	0,00	R\$ 661,79	R\$ 15.009,40	R\$ 0,00	R\$ 15.009,40	R\$ 15.009,40	R\$ 0,00	100,00%
01.03.003.006	Fornecimento e instalação de treliça PTG 8I - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar	m	222,88	0,00	222,88	222,88	0,00	R\$ 37,34	R\$ 8.322,34	R\$ 0,00	R\$ 8.322,34	R\$ 8.322,34	R\$ 0,00	100,00%
01.03.003.007	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou	m2	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	R\$ 23,35	R\$ 2.647,89	R\$ 0,00	R\$ 2.647,89	R\$ 2.647,89	R\$ 0,00	100,00%
01.03.003.008	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	R\$ 3,03	R\$ 343,60	R\$ 0,00	R\$ 343,60	R\$ 343,60	R\$ 0,00	100,00%
01.04	PASSAGEM DE QUEIMADAS								R\$ 108.297,23	R\$ 0,00	R\$ 82.019,09	R\$ 82.019,09	R\$ 26.278,13	75,74%
01.04.001	SERVIÇOS INICIAIS								R\$ 7.949,39	R\$ 0,00	R\$ 7.949,39	R\$ 7.949,39	R\$ 0,00	100,00%
01.04.001.001	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	21,20	0,00	21,20	21,20	0,00	R\$ 71,80	R\$ 1.522,16	R\$ 0,00	R\$ 1.522,16	R\$ 1.522,16	R\$ 0,00	100,00%
01.04.001.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	26,14	0,00	26,14	26,14	0,00	R\$ 10,52	R\$ 274,99	R\$ 0,00	R\$ 274,99	R\$ 274,99	R\$ 0,00	100,00%
01.04.001.003	Regularização Manual	m2	52,29	0,00	52,29	52,29	0,00	R\$ 5,39	R\$ 281,84	R\$ 0,00	R\$ 281,84	R\$ 281,84	R\$ 0,00	100,00%
01.04.001.004	Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa	m3	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	R\$ 541,58	R\$ 5.524,12	R\$ 0,00	R\$ 5.524,12	R\$ 5.524,12	R\$ 0,00	100,00%
01.04.001.005	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	7,08	0,00	7,08	7,08	0,00	R\$ 48,91	R\$ 346,28	R\$ 0,00	R\$ 346,28	R\$ 346,28	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002	ESTRUTURA								R\$ 47.791,57	R\$ 0,00	R\$ 47.791,57	R\$ 47.791,57	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002.001	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção	m3	29,32	0,00	29,32	29,32	0,00	R\$ 675,91	R\$ 19.817,68	R\$ 0,00	R\$ 19.817,68	R\$ 19.817,68	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002.002	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	115,82	0,00	115,82	115,82	0,00	R\$ 48,91	R\$ 5.664,76	R\$ 0,00	R\$ 5.664,76	R\$ 5.664,76	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	m	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	R\$ 690,81	R\$ 16.579,44	R\$ 0,00	R\$ 16.579,44	R\$ 16.579,44	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002.004	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	18,09	0,00	18,09	18,09	0,00	R\$ 10,52	R\$ 190,31	R\$ 0,00	R\$ 190,31	R\$ 190,31	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,09	0,00	18,09	18,09	0,00	R\$ 0,75	R\$ 13,57	R\$ 0,00	R\$ 13,57	R\$ 13,57	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.329,62	0,00	1.329,62	1.329,62	0,00	R\$ 1,21	R\$ 1.608,84	R\$ 0,00	R\$ 1.608,84	R\$ 1.608,84	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002.007	Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	18,09	0,00	18,09	18,09	0,00	R\$ 54,67	R\$ 988,98	R\$ 0,00	R\$ 988,98	R\$ 988,98	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002.008	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	7,81	0,00	7,81	7,81	0,00	R\$ 102,04	R\$ 796,93	R\$ 0,00	R\$ 796,93	R\$ 796,93	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002.009	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	R\$ 2.510,53	R\$ 903,79	R\$ 0,00	R\$ 903,79	R\$ 903,79	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002.010	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, com concreto armado fck=15 mpa preenchidos com concreto armado fck=15	m	9,64	0,00	9,64	9,64	0,00	R\$ 31,93	R\$ 307,81	R\$ 0,00	R\$ 307,81	R\$ 307,81	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002.011	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	19,30	0,00	19,30	19,30	0,00	R\$ 7,59	R\$ 146,49	R\$ 0,00	R\$ 146,49	R\$ 146,49	R\$ 0,00	100,00%
01.04.002.012	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento)	m2	19,30	0,00	19,30	19,30	0,00	R\$ 40,05	R\$ 772,97	R\$ 0,00	R\$ 772,97	R\$ 772,97	R\$ 0,00	100,00%

01.04.003	PAVIMENTO									R\$ 52.556,26	R\$ 0,00	R\$ 26.278,13	R\$ 26.278,13	R\$ 26.278,13	50,00%
01.04.003.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	168,42	0,00	84,21	84,21	84,21	R\$ 10,52	R\$ 1.771,78	R\$ 0,00	R\$ 885,89	R\$ 885,89	R\$ 885,89	R\$ 885,89	50,00%
01.04.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	168,42	0,00	84,21	84,21	84,21	R\$ 0,75	R\$ 126,32	R\$ 0,00	R\$ 63,16	R\$ 63,16	R\$ 63,16	R\$ 63,16	50,00%
01.04.003.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	12.379,30	0,00	6.189,65	6.189,65	6.189,65	R\$ 1,21	R\$ 14.978,95	R\$ 0,00	R\$ 7.489,48	R\$ 7.489,48	R\$ 7.489,48	R\$ 7.489,48	50,00%
01.04.003.004	Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	168,42	0,00	84,21	84,21	84,21	R\$ 54,67	R\$ 9.207,52	R\$ 0,00	R\$ 4.603,76	R\$ 4.603,76	R\$ 4.603,76	R\$ 4.603,76	50,00%
01.04.003.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	22,72	0,00	11,36	11,36	11,36	R\$ 661,79	R\$ 15.035,87	R\$ 0,00	R\$ 7.517,93	R\$ 7.517,93	R\$ 7.517,93	R\$ 7.517,93	50,00%
01.04.003.006	Fornecimento e instalação de treliça PTG 8I - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar	m	226,02	0,00	113,01	113,01	113,01	R\$ 37,34	R\$ 8.439,59	R\$ 0,00	R\$ 4.219,79	R\$ 4.219,79	R\$ 4.219,79	R\$ 4.219,79	50,00%
01.04.003.007	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou	m2	113,58	0,00	56,79	56,79	56,79	R\$ 23,35	R\$ 2.652,09	R\$ 0,00	R\$ 1.326,05	R\$ 1.326,05	R\$ 1.326,05	R\$ 1.326,05	50,00%
01.04.003.008	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	113,58	0,00	56,79	56,79	56,79	R\$ 3,03	R\$ 344,15	R\$ 0,00	R\$ 172,07	R\$ 172,07	R\$ 172,07	R\$ 172,07	50,00%
01.05	PASSAGEM MOLHADA DE BOA VISTA									R\$ 149.052,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.052,94	0,00%
01.05.001	SERVIÇOS INICIAIS									R\$ 10.919,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.919,44	0,00%
01.05.001.001	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	R\$ 71,80	R\$ 1.938,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.938,60	R\$ 1.938,60	0,00%
01.05.001.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	34,99	0,00	0,00	0,00	34,99	R\$ 10,52	R\$ 368,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368,09	0,00%
01.05.001.003	Regularização manual	m2	69,98	0,00	0,00	0,00	69,98	R\$ 5,39	R\$ 377,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377,19	0,00%
01.05.001.004	Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa	m3	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41	R\$ 541,58	R\$ 7.804,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.804,17	0,00%
01.05.001.005	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	8,82	0,00	0,00	0,00	8,82	R\$ 48,91	R\$ 431,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431,39	0,00%
01.05.002	ESTRUTURA									R\$ 61.474,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.474,34	0,00%
01.05.002.001	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padrolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção	m3	34,10	0,00	0,00	0,00	34,10	R\$ 675,91	R\$ 23.048,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.048,53	0,00%
01.05.002.002	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	131,76	0,00	0,00	0,00	131,76	R\$ 48,91	R\$ 6.444,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.444,38	0,00%
01.05.002.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=1,00 m	m	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	R\$ 690,81	R\$ 24.869,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.869,16	0,00%
01.05.002.004	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	29,60	0,00	0,00	0,00	29,60	R\$ 10,52	R\$ 311,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,39	0,00%
01.05.002.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	29,60	0,00	0,00	0,00	29,60	R\$ 0,75	R\$ 22,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,20	0,00%
01.05.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.175,60	0,00	0,00	0,00	2.175,60	R\$ 1,21	R\$ 2.632,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.632,48	0,00%
01.05.002.007	Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	29,60	0,00	0,00	0,00	29,60	R\$ 54,67	R\$ 1.618,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.618,23	0,00%
01.05.002.008	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	6,24	0,00	0,00	0,00	6,24	R\$ 102,04	R\$ 636,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,73	0,00%
01.05.002.009	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	R\$ 2.510,53	R\$ 903,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 903,79	0,00%
01.05.002.010	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32	R\$ 31,93	R\$ 393,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 393,38	0,00%
01.05.002.011	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47	R\$ 7,59	R\$ 94,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,65	0,00%
01.05.002.012	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento)	m2	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47	R\$ 40,05	R\$ 499,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 499,42	0,00%
01.05.003	PAVIMENTO									R\$ 76.659,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.659,15	0,00%
01.05.003.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	166,51	0,00	0,00	0,00	166,51	R\$ 10,52	R\$ 1.751,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.751,69	0,00%
01.05.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	166,51	0,00	0,00	0,00	166,51	R\$ 0,75	R\$ 124,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,88	0,00%

01.05.003.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	12.238,71	0,00	0,00	0,00	12.238,71	R\$ 1,21	R\$ 14.808,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.808,84	0,00%
01.05.003.004	Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	166,51	0,00	0,00	0,00	166,51	R\$ 54,67	R\$ 9.103,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.103,10	0,00%
01.05.003.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	43,71	0,00	0,00	0,00	43,71	R\$ 661,79	R\$ 28.926,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.926,84	0,00%
01.05.003.006	Fornecimento e instalação de treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar	m	433,26	0,00	0,00	0,00	433,26	R\$ 37,34	R\$ 16.177,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.177,93	0,00%
01.05.003.007	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou	m2	218,57	0,00	0,00	0,00	218,57	R\$ 23,35	R\$ 5.103,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.103,61	0,00%
01.05.003.008	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	218,57	0,00	0,00	0,00	218,57	R\$ 3,03	R\$ 662,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 662,27	0,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 395.590,65	R\$ 62.659,61	R\$ 144.727,74	R\$ 207.387,35	R\$ 188.203,30	
									100,00%	15,84%	36,59%	52,42%	47,58%	

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA