


<b>SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA</b>		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 65/2025
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE			
Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77		B.M.Nº: 01	
Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.		Período: DE 01/09/2025 a 15/09/2025	Data da medição: 15/09/2025

SERVIÇOS: Serviços de Engenharia de Pavimentação do Pov. Gavião - Graccho Cardoso/SE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
<b>1</b>	<b>OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE</b>													
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								<b>12.833,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915,52</b>	<b>7.915,52</b>	<b>4.917,62</b>	<b>61,68%</b>
1.1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 -	un	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 769,92	1.539,84	0,00	769,92	769,92	769,92	50,00%
1.1.2	RÉGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	2.781,60	0,00	1.760,00	1.760,00	1.021,60	R\$ 2,33	6.481,13	0,00	4.100,80	4.100,80	2.380,33	63,27%
1.1.3	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.781,60	0,00	1.760,00	1.760,00	1.021,60	R\$ 1,73	4.812,17	0,00	3.044,80	3.044,80	1.767,37	63,27%
<b>1.2</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>487.132,82</b>	<b>0,00</b>	<b>298.672,00</b>	<b>298.672,00</b>	<b>188.460,82</b>	<b>61,31%</b>
1.2.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.527,30	0,00	880,00	880,00	647,30	R\$ 53,86	82.260,38	0,00	47.396,80	47.396,80	34.863,58	57,62%
1.2.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	2.781,60	0,00	1.760,00	1.760,00	1.021,60	R\$ 142,77	397.129,03	0,00	251.275,20	251.275,20	145.853,83	63,27%
1.2.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	381,83	0,00	0,00	0,00	381,83	R\$ 20,28	7.743,41	0,00	0,00	0,00	7.743,41	0,00%
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>								<b>499.965,96</b>	<b>0,00</b>	<b>306.587,52</b>	<b>306.587,52</b>	<b>193.378,44</b>	
									<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,32%</b>	<b>61,32%</b>	<b>38,68%</b>	

 ENGENHEIRA CIVIL CRE/SE 270046652-7 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:	APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
--	---	----------------------------------