



PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO

REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA SEDE E DE POVOADOS DE GRACCHO CARDOSO/SE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023

EMPRESA: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA

Contrato Nº 13/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE TOTAL
1.34	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²					69,94
	Entorno da Praça José Joaquim Aragão		7,00	1,20	1,40		11,76
	Entorno da Praça José Joaquim Aragão - Ponto da Drenagem			4,00	3,50		14,00
	Rua Sem Saída		4,00	1,00	1,00		4,00
	Povoado Guedes - Linha D'água Trecho 1			20,00	0,80		16,00
	Povoado Guedes - Linha D'água Trecho 2			25,00	0,90		22,50
	Povoado Guedes - Acesso			1,40	1,20		1,68
1.36	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m					45,00
	Povoado Guedes - Linha D'água Trecho 1			20,00			20,00
	Povoado Guedes - Linha D'água Trecho 2			25,00			25,00
1.44	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²					2858,30
	Pintura de Meio Fio do Arruamento Pov. Guedes		2,00	311,00			622,00
	Pintura de Meio Fio da margem da rodovia Pov. Guedes		1,00	139,00			139,00
	Pintura de Entorno da Praça - Pov. Guedes		1,00	87,10			87,10
	Pintura de Meio Fio do Pov. Gavião		2,00	1005,10			2010,20

Luciano dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SE 270046652-7

José Pereira da Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5