



PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO

REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL ADNAN GARCIA - GRACCHO CARDOSO/SE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023

EMPRESA: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA

Contrato Nº 13/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE TOTAL
1.1	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m²					107,00
	Telhamento substituído, excedente ao revisado		107,00				107,00
1.4	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²					377,12
	Área de Cobertura Revisada		377,12				377,12
1.5	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m²	100,00				100,00
1.6	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m					30,50
	Peças Substituídas Pátio 1			30,50			30,50
1.12	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	9,70				9,70
1.20	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00				1,00
1.44	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²					688,76
	Pintura Externa			146,00		3,50	511,00
	Pintura de Muro			80,80		2,20	177,76
1.45	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²					632,80
	Pintura Interna			226,00		2,80	632,80
1.46	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²					
1.47	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²					7,04
	Portões		2,00	1,60		2,20	7,04
1.48	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²					30,24
	Pintura de Portas		9,00		1,60	2,10	30,24

Luciano dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SE 270046652-7

José Pereira da Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5