SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 55/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE			
Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77		B.M.Nº: 01	
Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.		Período: DE 27/06/2025 a 09/07/2025	Data da medição: 09/07/2025

SERVIÇOS: Pavimentação em paralelepípedo em ruas diversas da sede de Graccho Cardoso/SE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE								208.646,24	0,00	143.614,49	143.614,49	65.031,75	68,83%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								7.441,60	0,00	7.441,60	7.441,60	0,00	100,00%
1.1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 -	un	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	R\$ 769,92	2.309,76	0,00	2.309,76	2.309,76	0,00	100,00%
1.1.2	RÉGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	R\$ 2,33	2.945,12	0,00	2.945,12	2.945,12	0,00	100,00%
1.1.3	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	R\$ 1,73	2.186,72	0,00	2.186,72	2.186,72	0,00	100,00%
1.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								201.204,64	0,00	136.172,89	136.172,89	65.031,75	67,68%
1.2.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	R\$ 53,86	18.958,72	0,00	18.958,72	18.958,72	0,00	100,00%
1.2.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	1.264,00	0,00	821,00	821,00	443,00	R\$ 142,77	180.461,28	0,00	117.214,17	117.214,17	63.247,11	64,95%
1.2.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	R\$ 20,28	1.784,64	0,00	0,00	0,00	1.784,64	0,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO									208.646,24	0,00	143.614,49	143.614,49	65.031,75	68,83%
									100,00%	0,00%	68,83%	68,83%	31,17%	

Luciana dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SE 270046652-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE B.M. FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

José Pereira da Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA: