



PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO

REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO QUINTAS - GRACCHO CARDOSO/SE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023

EMPRESA: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA

Contrato Nº 07/2025 - FMS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE TOTAL
1.35	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²					127,71
	Pavimentação de acesso as ambulâncias			19,35		6,60	127,71
1.36	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m					19,35
	Pavimentação de acesso das ambulâncias			19,35			19,35
1.44	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²					231,65
	Pintura Muro			80,90		2,50	202,25
	Pintura Mureta Frontal			29,40		1,00	29,40
1.45	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²					191,36
	Pintura Externa			59,80		3,20	191,36
1.59	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	1,00				1,00
1.86	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m					200,00
	Circuito de Ar - Sala 1		3,00	8,50			25,50
	Circuito de Ar - Sala 2		3,00	12,50			37,50
	Circuito de Ar - Sala 3		3,00	15,50			46,50
	Circuito de Ar - Sala 4		3,00	10,00			30,00
	Circuito de Ar - Sala 5		3,00	10,00			30,00
	Circuito de Ar - Sala 6		3,00	10,17			30,50

Luciano dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SE 270046652-7

José Pereira da Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5