



PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO

REPAROS NAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA INÊS - POV. LAGOA DO RANCHO - GRACCHO CARDOSO/SE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023

EMPRESA: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA

Contrato Nº 13/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE TOTAL
1.4	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²					111,90
	Conclusão da Revisão da Escola Maria Inês		111,90				111,90
	Emassamento de Algeoz - Escola Maria Inês - Pov. Lagoa do Rancho			32,90			32,90
1.12	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²					8,82
	Revisão de Forro da Cantina		8,82				8,82
1.15	Revisão de esquadria de madeira	m²					10,08
	Portas de 80 cm		6,00		0,80	2,10	10,08
1.16	Revisão de esquadrias de alumínio	m²					32,00
	Composição adaptada para revisão de grade frontal da escola			20,00		1,60	32,00
1.23	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente, exceto ferragens	un	1,00				1,00
1.32	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²					2,00
	Piso de Acesso Danificado				2,00	1,00	2,00
1.37	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm	m²					2,00
	Piso de Acesso Danificado				2,00	1,00	2,00
1.45	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²					391,06
	Pintura da Escola Maria Inês - Interna			184,34		1,70	313,38
	Pintura Cobogós		8,00	3,00		2,00	48,00
	Pintura Mureta Frontal			37,10		0,80	29,68
1.47	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²					58,16
	Pintura de Grade			35,10		1,60	56,16
	Pintura de Portão			2,00		1,00	2,00

Luciano dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SE 270046652-7

José Pereira da Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5