


SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 01/2026
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE			
Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77		B.M.Nº: 01	
Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.		Período: DE 06/01/2026 a 19/01/2026	Data da medição: 20/01/2026

SERVIÇOS: Serviços de Engenharia de Pavimentação da Etapa 2 do Pov. Ponto Chique e Queimadas - Graccho Cardoso/SE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE								2.562.533,08	0,00	365.515,46	365.515,46	2.197.017,62	14,26%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								62.223,48	0,00	8.619,38	8.619,38	53.604,10	13,85%
1.1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 -	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 769,92	1.539,84	0,00	0,00	0,00	1.539,84	0,00%
1.1.2	RÉGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	14.946,71	0,00	2.123,00	2.123,00	12.823,71	R\$ 2,33	34.825,83	0,00	4.946,59	4.946,59	29.879,24	14,20%
1.1.3	Locação de serviços de pavimentação	m²	14.946,71	0,00	2.123,00	2.123,00	12.823,71	R\$ 1,73	25.857,81	0,00	3.672,79	3.672,79	22.185,02	14,20%
1.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								2.500.309,60	0,00	356.896,08	356.896,08	2.143.413,52	14,27%
1.2.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	6.217,00	0,00	998,80	998,80	5.218,20	R\$ 53,86	334.847,62	0,00	53.795,37	53.795,37	281.052,25	16,07%
1.2.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	14.946,71	0,00	2.123,00	2.123,00	12.823,71	R\$ 142,77	2.133.941,79	0,00	303.100,71	303.100,71	1.830.841,08	14,20%
1.2.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	1.554,25	0,00	0,00	0,00	1.554,25	R\$ 20,28	31.520,19	0,00	0,00	0,00	31.520,19	0,00%
	TOTAL DO ORÇAMENTO								2.562.533,08	0,00	365.515,46	365.515,46	2.197.017,62	
									100,00%	0,00%	14,26%	14,26%	85,74%	

 ENGENHEIRA CIVIL CREMOPRE 2/0046652-7 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:	APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
--	---	----------------------------------