


<b>SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA</b>			BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 01/2026
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE				
Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77			B.M.Nº: 02	
Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.				
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.			Período: DE 20/01/2026 a 05/02/2026	Data da medição: 06/02/2026

SERVIÇOS: Serviços de Engenharia de Pavimentação da Etapa 2 do Pov. Ponto Chique e Queimadas - Graccho Cardoso/SE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
<b>1</b>	<b>OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE</b>													
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>													
1.1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 -	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 769,92	1.539,84	0,00	0,00	0,00	1.539,84	0,00%
1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	14.946,71	2.123,00	2.542,00	4.665,00	10.281,71	R\$ 2,33	34.825,83	4.946,59	5.922,86	10.869,45	23.956,38	31,21%
1.1.3	Locação de serviços de pavimentação	m²	14.946,71	2.123,00	2.542,00	4.665,00	10.281,71	R\$ 1,73	25.857,81	3.672,79	4.397,66	8.070,45	17.787,36	31,21%
<b>1.2</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>													
1.2.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	6.217,00	998,80	820,00	1.818,80	4.398,20	R\$ 53,86	334.847,62	53.795,37	44.165,20	97.960,57	236.887,05	29,26%
1.2.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	14.946,71	2.123,00	2.542,00	4.665,00	10.281,71	R\$ 142,77	2.133.941,79	303.100,71	362.921,34	666.022,05	1.467.919,74	31,21%
1.2.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	1.554,25	0,00	0,00	0,00	1.554,25	R\$ 20,28	31.520,19	0,00	0,00	0,00	31.520,19	0,00%
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>								<b>2.562.533,08</b>	<b>365.515,46</b>	<b>417.407,06</b>	<b>782.922,52</b>	<b>1.779.610,56</b>	
									<b>100,00%</b>	<b>14,26%</b>	<b>16,29%</b>	<b>30,55%</b>	<b>69,45%</b>	

 ENGENHEIRA CIVIL CREMOPRE 2/0046652-7 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:	APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
--	---	----------------------------------