



PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO

REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - POV. PONTO CHIQUE - GRACCHO CARDOSO/SE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023

EMPRESA: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA

Contrato Nº 13/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	QUANTIDADE TOTAL
1.2	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²					237,61
	Área Total de Cobertura		237,61				237,61
1.14	Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm	m²		22,00	0,50		11,00
1.15	Revisão de esquadria de madeira	m²					3,38
	Portas de 80 cm		2,00	0,80		2,11	3,38
1.16	Revisão de esquadrias de alumínio	m²					
1.19	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00				2,00
1.21	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00				1,00
1.23	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente, exceto ferragens	un	1,00				1,00
1.35	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²					224,31
	Pavimentação de Área Frontal 1			8,70	6,30		54,81
	Pavimentação de Área Frontal 2			22,60	7,50		169,50
1.36	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m		14,40			14,40
1.37	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm	m²					7,63
	Recuperação de Cimentado em Frente a Cozinha			5,45	1,40		7,63
1.44	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²					172,54
	Pintura de Muro Interno			60,80		2,30	139,84
	Pintura de Muro Frontal			32,70		1,00	32,70
1.45	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²					338,47
	Pintura da Escola			188,04			338,47
1.46	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²					
1.47	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²					55,25
	Pintura de Grade			32,70		1,60	52,32
	Pintura de Portão			1,50		1,95	2,93
1.48	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²					28,98
	Pintura de Portas de 60 cm		2,00		1,20	2,10	5,04
	Pintura de Portas de 80 cm		6,00		1,60	2,10	20,16
	Pintura de Portas de 90 cm		1,00		1,80	2,10	3,78