PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO

**REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO QUINTAS - GRACCHO CARDOSO/SE.**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°27/2024**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023**
**EMPRESA: SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA**
**Contrato Nº 07/2025 - FMS**

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material** | **m²** | | | | | **229,10** |
| | Área de cobertura UBS | | 220,10 | | | | 220,10 |
| | Área de cobertura Casa de Lixo | | 9,00 | | | | 9,00 |
| **1.12** | **Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021** | **m²** | | | | | **28,19** |
| | Revisão de Forro | | 28,19 | | | | 28,19 |
| **1.15** | **Revisão de esquadria de madeira** | **m²** | | | | | **16,80** |
| | Revisão de esquadrias de madeira | | 10,00 | | 0,80 | 2,10 | 16,80 |
| **1.39** | **Demolição de reboco** | **m²** | | | | | **199,61** |
| | Recuperação de reboco de pé de parede | | | 199,61 | | 1,00 | 199,61 |
| **1.40** | **Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm** | **m²** | | | | | **202,61** |
| | Recuperação de reboco de pé de parede | | 199,61 | | | | 199,61 |
| | Recuperação de Estrutura de Parede da sala de esterelização | | 3,00 | | | | 3,00 |
| **1.41** | **Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015** | **m²** | **202,61** | | | | **202,61** |
| **1.46** | **Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03** | **m²** | | | | | **654,11** |
| | Pintura Interna de parede | | | 199,61 | | 3,00 | 598,83 |
| | Pintura de Laje | | 55,28 | | | | 55,28 |
| **1.47** | **Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1** | **m²** | | | | | **56,20** |
| | Pintura da Grade Frontal | | | 29,40 | | 1,30 | 38,22 |
| | Pintura de Grades - Esquadrias | | | | | | 17,98 |
| | Grade Janela Frontal | | | | 2,00 | 2,20 | 4,40 |
| | Portão acesso principal | | | | 1,60 | 2,30 | 3,68 |
| | Janelas projetar - Frontal | | 3,00 | | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
| | Janelas Laterais Direita | | 5,00 | | 2,00 | 0,60 | 6,00 |
| | Janelas Laterais Esquerda | | 2,00 | | 2,00 | 0,60 | 2,40 |
| **1.48** | **Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1** | **m²** | | | | | **63,84** |
| | Pintura de Portas 0,80 m | | 19,00 | | 1,60 | 2,10 | 63,84 |
| **1.67** | **Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01** | **un** | **5,00** | | | | **5,00** |
| **1.68** | **Revisão de ponto de água tipo 2** | **un** | **5,00** | | | | **5,00** |
| **1.77** | **Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")** | **m** | | **30,00** | | | **30,00** |
| **1.82** | **Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09** | **m²** | | | | | **3,00** |
| | Recuperação de Estrutura de Parede da sala de esterelização | | | | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| **1.89** | **Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°** | **m** | | | | | |

Luciano dos Santos
Engº Civil
CREA-SE 270046652-7

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.98** | **Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)** | **un** | **6,00** | | | | **6,00** |
| **1.103** | **Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede** | **pt** | **10,00** | | | | **10,00** |
| **1.120** | **Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1** | **kg** | **7,68** | | | | **7,68** |
| **1.122** | **Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura** | **m³** | | | | | **0,10** |
| | Recuperação de Estrutura de Parede da sala de esterelização | | | 0,10 | 0,30 | 3,20 | 0,10 |
| **1.123** | **Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos** | **m²** | **2,00** | | **0,30** | **3,20** | **1,92** |

Luciano dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE 270046652-7

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5