SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 23/2026

Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77

Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.

B.M.Nº: 01

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.

Período: DE 10/03/2026 a 07/04/2026

Data da medição: 08/04/2026

SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO QUE INTERLIGA OS POVOADOS QUEIMADAS E QUEIMADINHAS, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	**OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE**								**861.161,06**	**0,00**	**409.544,30**	**409.544,30**	**451.616,76**	**47,56%**
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**								**21.516,52**	**0,00**	**9.875,54**	**9.875,54**	**11.640,98**	**45,90%**
1.1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 -	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R$ 769,92	769,92	0,00	0,00	0,00	769,92	0,00%
1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	5.110,00	0,00	2.432,40	2.432,40	2.677,60	R$ 2,33	11.906,30	0,00	5.667,49	5.667,49	6.238,81	47,60%
1.1.3	Locação de serviços de pavimentação	m²	5.110,00	0,00	2.432,40	2.432,40	2.677,60	R$ 1,73	8.840,30	0,00	4.208,05	4.208,05	4.632,25	47,60%
1.2	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**								**839.644,54**	**0,00**	**399.668,76**	**399.668,76**	**439.975,78**	**47,60%**
1.2.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.044,00	0,00	972,80	972,80	1.071,20	R$ 53,86	110.089,84	0,00	52.395,01	52.395,01	57.694,83	47,59%
1.2.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	5.110,00	0,00	2.432,40	2.432,40	2.677,60	R$ 142,77	729.554,70	0,00	347.273,75	347.273,75	382.280,95	47,60%
	TOTAL DO ORÇAMENTO								**861.161,06**	**0,00**	**409.544,30**	**409.544,30**	**451.616,76**	
									100,00%	**0,00%**	**47,56%**	**47,56%**	**52,44%**	

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA: